



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
<b>CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA</b> CONTRATISTA: RIGOBERTO RAMIREZ TADEO      TELEFONO: 924 116 1327      IMPORTE CONTRATO CIVA: \$252,205.74 TIPO: ADJUDICACION DIRECTA      DOMICILIO: CALLE 5 DE MAYO No 40B      REG. FED. DE CAUS.: RATR889926H5      0 % ANTICIPO RECIBIDO: \$ - LUGAR: REFORMA AGRARIA, MPO. DE SAN JUAN EVANGELISTA      COLONIA: CENTRO      CONTRATO N°: 2018301420225      PERIODO EJECUC. PROGR.: 06 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018 PROGR.: FISM -DF 2018      CIUDAD: ACAYUCAN, VER      FECHA DE CONTRATO: 05/10/2018      PERIODO EJECUCION REAL: 06 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018														
A	PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA													
A01	PRELIMINARES													
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.	M2	471.82	0.00	0.00	471.82	7.14	0.00	7.14	7.14	3,368.79	0.00	0.00	3,368.79
101	DESPALME DE TERRENO DE FORMA MANUAL DE 20 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME.	M3	94.36	0.00	0.00	94.36	427.60	0.00	427.60	427.60	40,348.34	0.00	0.00	40,348.34
106	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP. INCL. MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	56.62	0.00	0.00	56.62	323.76	0.00	323.76	323.76	18,331.29	0.00	0.00	18,331.29
A02	ALBAÑILERIA													
130	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO ESPOLVOREADO CON CEMENTO GRIS Y ACABADO CON LLANA METALICA; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	471.82	0.00	0.00	471.82	320.75	0.00	320.75	320.75	151,336.27	0.00	0.00	151,336.27
A03	TERMINACION DE OBRA													
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	471.82	0.00	0.00	471.82	8.55	0.00	8.55	8.55	4,034.06	0.00	0.00	4,034.06
<b>TOTAL PISOS FIRMES</b>											<b>217,418.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,418.75</b>
<b>SUMAS TOTALES:</b>											<b>217,418.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>217,418.75</b>
<b>RESUMEN:</b>														
			1 FINIQUITO	2	3	4	5	6	7	8	SUMA			
	PRELIMINARES		62,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,048.42	62,048.42	0.00	62,048.42
	ALBAÑILERIA		151,336.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,336.26	151,336.26	0.00	151,336.26
	TERMINACION		4,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.06	4,034.06	0.00	4,034.06
	<b>SUMA:</b>		217,418.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,418.74	217,418.74	0.00	217,418.74
	16% I. V. A.:		34,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,787.00	34,787.00	0.00	34,787.00
	<b>TOTALES:</b>		252,205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,205.74	252,205.74	0.00	252,205.74
	ANTIPO AMORTIZADO CIVA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ANTIPO POR AMORTIZAR CIVA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO TOTAL FINIQUITO:</b>											<b>252,205.74</b>			<b>252,205.74</b>
<b>MONTO POR ESTIMAR:</b>														

RIGOBERTO RAMIREZ TADEO  
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS  
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMENTO PEREZ  
TESORERO

ANDRES VALENCIA ROS  
PRESIDENTE MUNICIPAL