




Hoja:
Fecha de Aprobación: 23/07/2020

[illegible]

CONTRALORIA

TESORERIA

SELLO DIGITAL: PkMizYfXeph3GVHPN70dWOlg6HbLqyswwVSuU13QelJgtSjhfpFJMliInqnES+MbsGf25CQ4KzIerQNg7Qs9Wugkke0Q4/U7mjaNWQV9lg6RhZ6NY2XQexJLq9CDJz3Q5CcTzZaAcd3okV7Dh9jJqemM0yaPZaFc9OCz87DW6Y=



30	Veracruz
142	SAN JUAN EVANGELISTA
	FISMDF
	48,043,664.00

Hoja:
Fecha de Aprobación: 23/07/2020

Programa Subprograma Tipo		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Fecha de Aprobación:		23/07/2020
		Físico		Financiero																											Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Describiendo la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
SE	02																																
2020	30	142	0013																														
SE	02																																
2020	30	142	0014																														
SG	03																																
2020	30	142	0015																														
SJ	02																																
2020	30	142	0016																														
SJ	02																																
2020	30	142	0017																														
SJ	02																																
2020	30	142	0018																														
SJ	02																																
2020	30	142	0019																														
SJ	02																																
2020	30	142	0020																														
SJ	02																																
2020	30	142	0021																														
SJ	02																																
2020	30	142	0022																														
SJ	02																																
2020	30	142	0023																														



PRESIDENCIA

CONTRALORIA

SELLO DIGITAL: PkMlxYfXeph3GVHPN70dWOlg6HbLqyswvWSuU13QeljgtSjhfpFJMliNqnES+MbsGf25CQ4KzIeRqNg7Qs9Wugkke0Q4/U7mjaNWQV9lg6RhZ6N9Y2XQexxLq9CDjz3Q5CcTZzaAcd3okV7Dh9jJjqemM0yaPzAF90Cz87DW6Y=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2020
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142 SAN JUAN EVANGELISTA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 48,043,864.00

Hoja: 23/07/2020
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Inicio	Término	Inicio	Término																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SJ	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</



Andrés Valenciano Ríos
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CARLOS PITA LAGOS
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



CONTRALORIA

TESORERIA



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 23/07/2020

0.00 0.00 0.00 0.00

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESP. DE REG. FINAN.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA


H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA VER.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2018 - 2021

[illegible]

SELO DIGITAL: PkMlzYfXeph3GVHPN70dWOlg6HbLqvswvWSuU13QelgtSjhpfFJMIInqnES+MbsGf25CQ4KzIerQNg7Qs9Wugkke0Q4/U7mjaNWQV9lg6RhZ6NY2XQexxLq9CDjz3Q5CcTzaAcd3okV7Dh9jjqemM0yaPzaFC9OCz87DW6Y=



Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	142 SAN JUAN EVANGELISTA
Fuente de Financiamiento:	FISMDF
Presupuesto Autorizado:	48,843,664.00

Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 23/07/2020

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)																Estructura Financiera (Inversión Devengada)																Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico			Financiero																																															
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																		
Inicio	Término	Inicio	Término																																																			
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN JUANITA	30142004 0	ESTACIÓN JUANITA	0.00						2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	5 de 5																			
2020	30		142	0046																												PERSONA	2,132.00																					
UM	02		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HATO NUEVO	30142003 8	HATO NUEVO	0.00						400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00																				
2020	30	142		0047																												PERSONA	421.00																					
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS		30142034 0	SAN FELIPE DE JESÚS	0.00						400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00																					
2020	30		142	0048																												PERSONA	256.00																					
UB	01		ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DEL FISM-DF 2020	30142000 1	SAN JUAN EVANGELISTA	100.00	05/04/ 2020	30/04/ 2020	100.00	01/04/ 2020	05/05/ 2020	730,315.65	730,315.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,315.65	730,315.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,315.65	730,315.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00																			
2020	30	142		0049																												PERSONA	4,520.00	ACCION TERMINADA																				
SC	05	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO UNO EN SAN JUAN EVANGELISTA		30142000 1	SAN JUAN EVANGELISTA	85.50	21/05/ 2020		95.81	21/05/ 2020		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,724.39	143,724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,724.39	143,724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO		1.00																			
2020	30		142	0053																												PERSONA	2,500.00	Obra en Proceso																				
SC	05		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ZACATL	30142007 3	ZACATL	0.00			0.00			125,314.66	125,314.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1.00																					
2020	30	142		0054																												PERSONA	356.00	OBRA EN PROCESO																				
SC	05	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO		30142000 3	AGUACATILLO	80.00	10/06/ 2020		71.06	10/06/ 2020		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.00	21,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.00	21,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO		1.00																			
2020	30		142	0055																												PERSONA	356.00																					

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

48,043,664.0 48,043,664.0

José Trinidad Moltreza Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA

TESORERIA

SELLO DIGITAL: PkMlzYfXeph3GVHPN70dWOlg6HbLqvswwWSuU13QeljgtSjhfpFJMliNqnES+MbsGf25CQ4KzIeRqNg7Qs9Wugkke0Q4/U7mjaNWQV9lg6RhZ6NY2XQexxJLq9CDjz3Q5CcTzZaAcd3okV7Dh9jJjqemM0yaPzAFc9OCz87DW6Y=