

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

En la localidad de Miguel Alemán, San Juan Evangelista. Ver., siendo las 12:00 horas del día 13 de octubre del 2020 reunidos los presentes del:

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS, C. GUILLERMINA GÓMEZ SÁNCHEZ, C. ENRIQUE RODRIGUEZ MONTIEL, ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO Y C. CARLOS PITA LAGOS.

Presidente, Síndica Única, Regidor de Hacienda Municipal, Director de Obras Públicas y Vocal de Control y Vigilancia, respectivamente.

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL:

C. ANTONIO GUTIERREZ PINO, HILARIO MARTINEZ MOLINA Y GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ.

Presidente, Secretario y Vocal de Control y Vigilancia, en representación de los beneficiarios de la obra pública ejecutada.

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA – RECEPCIÓN de la obra:

(CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN)
DATOS DE LA OBRA:

Numero de obra:	Modalidad de contratación		
	Adjudicación Directa	Licitación Restringida	Licitación Pública Nac.
2020301420058	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISM-DF	MUNI CIPAL	COMU NIDAD	TOTAL	FISM-DF	MUNI CIPAL	COMU NIDAD
\$ 276,030.73	\$ 276,030.73	\$0.00	\$0.00	\$ 276,030.73	\$ 276,030.73	\$0.00	\$0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

(CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN)

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION. (P.U.O.T.) EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE REVOLVEDORA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. (P.U.O.T.) ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, ARMADA CON ACERO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

DE REFUERZO DEL NO 3 (3/8" Ø) @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (P.U.O.T.) DADO DE CIMENTACION DE 20X20X20 CM ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CORTES, DOBLECES, COLADO, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.) CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.) RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) MURO DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20.00 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.) CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADA CON ARMEX DE 8X15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.) CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 10X20 CM ARMADO CON 4 VAR DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRADO APARENTE EN 2 CARAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.) PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PROYECTO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, ADITIVO PARA FRAGUADO RAPIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES. (P.U.O.T.) FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON DIMENSIONES DE 0.96 X 2.16 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZTA. CAL. 20, INCLUYE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO SEGUN PROYECTO, BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 CON PERFILES COMERCIALES DE 2" COLOR BLANCO, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.) APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA

Handwritten signature in blue ink.

VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. (P.U.O.T.) IMPERMEABILIZACION EN FRIJO DE TOP TOTAL PLUS INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DEL PRIMARIO REBAJADO CON AGUA CON EL MISMO MATERIAL PROPORCION 4X1, ACABADO TERRACOTA, POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE P.V.C. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO. INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE DOS VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE TRES VENTANAS INCLUYE: INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 15 AMP. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 3/4" CON GUIA. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) RANURADO A MANO EN MURO PARA OCULTAR POLIDUCTO DE 13 MM. INC: RESANE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 12 INC. CINTA AISLANTE. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE VINANEL MONOPOLAR FORRADO CALIBRE 10 INC. CINTA AISLANTE. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 65 WATTS INC. SOQUET, CONEXION E INSTALACION. (P.U.O.T.) LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (P.U.O.T.).

El H. Ayuntamiento, designo al personal para supervisar la obra:


ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de obras públicas.


ING. FRANCISCO MORTERA CERVANTES
Supervisor de obras públicas.


Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se asienta lo siguiente: **la obra se encuentra en óptimas condiciones para hacer uso de la misma; cumpliendo con las características requeridas según lo proyectado**, estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Comité de contraloría social quienes se comprometen a implementar un Programa de Conservación y Mantenimiento de la misma.




REP







No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto siendo las 12:30 horas del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en ella. Damos fe.

**ENTREGA
POR H. AYUNTAMIENTO:**


C. ANDRÉS VALENCIA RÍOS
Presidente Municipal Constitucional


C. GUILLERMINA GÓMEZ SÁNCHEZ.
Síndica Única


C. ENRIQUE RODRÍGUEZ MONTIEL
Regidor de Hacienda Municipal


ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de obras públicas


C. CARLOS PITA LAGOS
Vocal de control y vigilancia del consejo

**RECIBE
POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL:**


C. ANTONIO GUTIERREZ PINO.
Presidente


C. HILARIO MARTINEZ MOLINA.
secretario


C. GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ
Vocal de control y vigilancia

