



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142 SAN JUAN EVANGELISTA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 44,390,194.00

Hoja: 24/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico			Financiero																											
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales																						%	Fechas reales		Costo Total
Inicio	Término	Inicio	Término																															
SD 01 b	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE SAN JUAN EVANGELISTA	30142000 1	SAN JUAN EVANGELISTA	100.00	01/06/ 2019	10/06/ 2019	100.00	18/06/ 2019	18/06/ 2019	100,958.59	100,958.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,958.59	100,958.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,958.59	100,958.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	43.10	
2019					30	142		0002	PERSONA																							30.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN JUAN EVANGELISTA	30142000 1	SAN JUAN EVANGELISTA	100.00	03/06/ 2019	01/08/ 2019	61.28	18/06/ 2019		1,170,081.20	1,170,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,059.84	717,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,059.84	717,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	1 de 7
2019					30	142		0003	PERSONA																							38.00		
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN SAN JUAN EVANGELISTA	30142000 1	SAN JUAN EVANGELISTA	100.00	03/06/ 2019	01/08/ 2019	83.51	18/06/ 2019		429,690.06	429,690.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,843.11	358,843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,843.11	358,843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2019					30	142		0004	PERSONA																							33.00		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ESPERANZA DE SAN JUAN EVANGELISTA	30142000 1	SAN JUAN EVANGELISTA	100.00	02/07/ 2019	03/08/ 2019	100.00	09/08/ 2019	09/08/ 2019	236,551.25	236,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,551.25	236,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,551.25	236,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	365.00	
2019					30	142		0005	PERSONA																							146.00		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA NUEVA DE LA LOCALIDAD ESTACIÓN JUANITA	30142004 0	ESTACIÓN JUANITA	0.00			0.00			205,359.24	205,359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	3.00		
2019					30	142		0007	PERSONA																						67.00			
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS PASTEUR DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN JUANITA	30142004 0	ESTACIÓN JUANITA	0.00			0.00			230,073.56	230,073.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	104.78		
2019					30	142		0008	PERSONA																						23.00			
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PENSADOR MEXICANO DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN JUANITA	30142004 0	ESTACIÓN JUANITA	0.00			0.00			727,676.26	727,676.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	351.20		
2019					30	142		0009	PERSONA																						66.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACHOTAL	30142000 2	ACHOTAL	100.00	25/03/ 2019	24/04/ 2019	100.00	22/03/ 2019	08/05/ 2019	106,960.48	106,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,960.48	106,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,960.48	106,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019					30	142		0010	PERSONA																							4.00		
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE ACHOTAL	30142000 2	ACHOTAL	100.00	25/03/ 2019	30/04/ 2019	100.00	22/03/ 2019	08/05/ 2019	185,852.01	185,852.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,852.01	185,852.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,852.01	185,852.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00	
2019					30	142		0011	PERSONA																							14.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATILLO	30142000 3	AGUACATILLO	100.00	04/06/ 2019	02/08/ 2019	61.45	18/06/ 2019		893,428.04	893,428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,092.51	549,092.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,092.51	549,092.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2019					30	142		0012	PERSONA																							27.00		
SH 02 c	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATILLO	30142000 3	AGUACATILLO	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2019					30	142		0013	PERSONA																							53.00		

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CARLOS PITA LAGOS
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSE TRINIDAD MORTERA HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	142 SAN JUAN EVANGELISTA
Fuente de Financiamiento:	FISMDF
Presupuesto Autorizado:	44,390,194.00

Hoja: _____
Fecha de Aprobación: **24/10/2019**

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
				Físico			Financiero																													
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
									Inicio	Término		Inicio	Término																							
SG 02 a				AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO SABANETA SEGUNDA ETAPA		30142000_1	SAN JUAN EVANGELISTA	100.00	01/04/2019	22/04/2019	100.00	24/04/2019	24/04/2019	142,858.18	142,858.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,858.18	142,858.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,858.18	142,858.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	2.00
2019	30	142	0015						PERSONA	20.00																										
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE IXTAL		30142003_8	EJIDO EL IXTAL	52.72	06/08/2019		52.72	12/09/2019		569,592.19	569,592.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,344.48	300,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,344.48	300,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00
2019	30	142	0016						PERSONA	25.00																										
SH 02 e				CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE IXTAL		30142003_8	EJIDO EL IXTAL	100.00	24/06/2019	22/08/2019	100.00	20/06/2019	29/08/2019	313,344.78	313,344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,344.78	313,344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,344.78	313,344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2019	30	142	0017						PERSONA	25.00																										
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE J. MORENO		30142002_3	EJIDO FRANCISCO J. MORENO	0.00			0.00			910,143.36	910,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00			
2019	30	142	0018						PERSONA	25.00																										
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA		30142012_7	JALAPILLA	100.00	02/07/2019	13/09/2019	95.92	09/08/2019		338,917.80	338,917.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,095.59	325,095.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,095.59	325,095.59	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00	
2019	30	142	0019						PERSONA	16.00																										
SH 02 e				CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA		30142012_7	JALAPILLA	100.00	11/06/2019	25/07/2019	100.00	07/06/2019	29/07/2019	183,670.89	183,670.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,670.89	183,670.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,670.89	183,670.89	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00	
2019	30	142	0020						PERSONA	14.00																										
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES		30142003_0	LAS FLORES	48.86	06/08/2019		48.86	12/09/2019		569,592.19	569,592.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,356.56	278,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,356.56	278,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2019	30	142	0021						PERSONA	23.00																										
SH 02 c				CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES		30142003_0	LAS FLORES	0.00			0.00			96,593.30	96,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00			
2019	30	142	0022						PERSONA	62.00																										
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA		30142015_1	QUETZALAPA (EL REFUGIO)	0.00			0.00			325,847.61	325,847.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00				
2019	30	142	0024						PERSONA	13.00																										
SH 02 e				CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES		30142008_3	LOS ANGELES	0.00			0.00			322,808.89	322,808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00				
2019	30	142	0026						PERSONA	16.00																										
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MICHAPAN DE OSORIO		30142004_7	MICHAPAN DE OSORIO	100.00	25/03/2019	30/04/2019	100.00	22/03/2019	08/05/2019	640,081.92	640,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,081.92	640,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,081.92	640,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2019	30	142	0027						PERSONA	28.00																										
																													OBRA FINIQUITADA							

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CARLOS PITA LAGOS
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSE TRINIDAD MORTERA HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142 SAN JUAN EVANGELISTA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 44,390,194.00

Hoja: 24/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico			Financiero																											
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clavo de Localidad	Localidad	%	Fechas reales																						%	Fechas reales		Costo Total
Inicio	Término	Inicio	Término																															
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MONTE VERDE	301420027	EJIDO MONTE VERDE	100.00	11/06/ 2019	09/08/ 2019	100.00	06/06/ 2019	01/08/ 2019	398,765.24	398,765.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,765.24	398,765.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,765.24	398,765.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00	OBRA FINIQUITADA	
2019																																30		142
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LÁZARO CÁRDENAS	301420028	EJIDO NUEVO LÁZARO CÁRDENAS	0.00			0.00			910,143.36	910,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	3 de 7	
2019																																30		142
SH 02 c	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LÁZARO CÁRDENAS	301420028	EJIDO NUEVO LÁZARO CÁRDENAS	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00		
2019																																30		142
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MÉXICO	301420018	NUEVO MÉXICO (COLONIA AGRÍCOLA)	47.71	06/08/ 2019		47.71	12/09/ 2019		569,592.19	569,592.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,771.43	271,771.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,771.43	271,771.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2019																																	30	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA	301420059	COLONIA REFORMA AGRARIA	100.00	02/07/ 2019	30/08/ 2019	52.41	01/08/ 2019		675,485.06	675,485.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,057.71	354,057.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,057.71	354,057.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2019																																	30	
SH 02 c	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA	301420059	COLONIA REFORMA AGRARIA	0.00			0.00			96,593.30	96,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00		
2019																																30		142
SC 03 c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS	301420340	SAN FELIPE DE JESÚS	0.00			0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00		
2019																																30		142
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ	301420060	SAN JOSÉ	0.00			0.00			910,143.36	910,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		
2019																																30		142
SH 02 c	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ	301420060	SAN JOSÉ	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00		
2019																																30		142
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO	301420061	SAN JUANITO	100.00	15/07/ 2019	30/09/ 2019	95.86	09/08/ 2019		900,010.88	900,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,826.38	862,826.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,826.38	862,826.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2019																																	30	
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO	301420061	SAN JUANITO	100.00	15/07/ 2019	10/09/ 2019	99.42	09/08/ 2019		353,253.99	353,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,212.98	351,212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,212.98	351,212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2019																																	30	

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CARLOS PITA LAGOS
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSE TRINIDAD MORTERA HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142 SAN JUAN EVANGELISTA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 44,390,194.00

Hoja: 24/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
				Físico			Financiero																													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas	
							Inicio	Término		Inicio	Término																									
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO			301420346	SAN LORENZO	0.00			0.00			1,210,104.38	1,210,104.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.30		
2019301420043																																				
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN			301420065	SAN PEDRO TULAPAN	0.00			0.00			910,143.36	910,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		
2019301420048																																				
SH 02 c	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULAPAN			301420065	SAN PEDRO TULAPAN	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2019301420049																																				
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZAMAR			301420066	TIZAMAR	100.00	25/03/2019	24/04/2019	100.00	22/03/2019	06/05/2019	106,960.48	106,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,960.48	106,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,960.48	106,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2019301420051																																				
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA			301420070	COLONIA VILLAHERMOSA	0.00			0.00			910,143.36	910,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2019301420052																																				
SH 02 c	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN ALA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA			301420070	COLONIA VILLAHERMOSA	100.00	06/05/2019	29/05/2019	100.00	02/05/2019	30/05/2019	199,545.06	199,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,545.06	199,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,545.06	199,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	22.00
2019301420053																																				
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA			301420071	VISTA HERMOSA	0.00			0.00			910,143.36	910,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2019301420055																																				
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA			301420071	VISTA HERMOSA	0.00			0.00			389,671.90	389,671.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2019301420057																																				
SJ 02 q	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 30DTV0182P DE LA LOCALIDAD DE ACHOTAL			301420002	ACHOTAL	0.00			0.00			237,271.30	237,271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019301420058																																				
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 30DP0763W DE LA LOCALIDAD DE CHAPOPOAPAN			301420021	CHAPOPOAPAN	0.00			0.00			171,725.09	171,725.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019301420059																																				
SJ 02 e	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL 303JN0320K DE LA LOCALIDAD DE LA CAUDALOSA			301420015	LA CAUDALOSA	0.00			0.00			790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019301420061																																				

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CARLOS PITA LAGOS
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSE TRINIDAD MORTERA HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142 SAN JUAN EVANGELISTA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 44,390,194.00

Hoja: 24/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
				Físico			Financiero																															
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
									Inicio	Término		Inicio	Término																				Inicio					Término
SJ 02 k				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE 30EPRI1910V DE SAN JUAN EVANGELISTA		301420001	SAN JUAN EVANGELISTA	47.49	05/08/2019		47.49	12/09/2019		1,550,205.10	1,550,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,227.43	736,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,227.43	736,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	5 de 7	
2019	30	142	0062																															ALUMNO	332.00			
SJ 02 k				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CON CLAVE 30DPRI3094Q DE LA LOCALIDAD ESTACIÓN JUANITA		301420040	ESTACIÓN JUANITA	0.00			0.00			1,103,744.42	1,103,744.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	142	0063																																ALUMNO	374.00		
SJ 02 k				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 30EPRI1918N DE LA LOCALIDAD DE SALADERO		301420025	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (EL SALADERO)	0.00			0.00			780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	142	0064																																ALUMNO	40.00		
SE 01 j				REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE SAN JUAN EVANGELISTA		301420001	SAN JUAN EVANGELISTA	0.00			0.00			335,848.70	335,848.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	4.00		
2019	30	142	0067																																PERSONA	26.00		
SJ 02 x				CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN EL TELEBACHILLERATO VILLA ALTA CON CLAVE 30ETH0607J DE LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA		301420068	COLONIA VILLA ALTA	0.00			0.00			330,420.56	330,420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	142	0068																																ALUMNO	96.00		
SJ 02 k				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE 30DPRI3978Q DE LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA		301420070	COLONIA VILLAHERMOSA	0.00			0.00			227,025.71	227,025.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	142	0070																																	ALUMNO	88.00	
SE 02 b				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BELLACO		301420006	BELLACO	100.00	28/03/2019	30/04/2019	100.00	27/03/2019	08/05/2019	853,145.34	853,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,145.34	853,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,145.34	853,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	725.90	
2019	30	142	0071																																PERSONA	412.00		
SG 03 c				ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON CELDAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE		301420055	POZOLE	0.00			0.00			781,738.75	781,738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PANEL	13.00		
2019	30	142	0074																																PERSONA	48.00		
SE 02 b				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ 1A ETAPA DE SAN JUAN EVANGELISTA		301420001	SAN JUAN EVANGELISTA	100.00	01/04/2019	31/05/2019	100.00	27/03/2019	06/06/2019	3,411,262.79	3,411,262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411,262.79	3,411,262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411,262.79	3,411,262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,668.24	
2019	30	142	0075																																PERSONA	823.00		
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA HACIENDA		301420085	LA HACIENDA SOLCUAUTLA	53.80	20/08/2019		53.80	22/08/2019		325,803.17	325,803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,302.70	175,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,302.70	175,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00	
2019	30	142	0076																																PERSONA	12.00		
SE 02 b				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUERRERO		301420069	EJIDO VILLA GUERRERO MELCHOR OCAMPO	100.00	01/04/2019	20/05/2019	100.00	27/03/2019	06/06/2019	1,443,439.07	1,443,439.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,439.07	1,443,439.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,439.07	1,443,439.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,422.00	OBRA FINIQUITADA
2019	30	142	0078																																PERSONA	180.00		

ANDRÉS VALENCIA RÍOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CARLOS PITA LAGOS
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

JOSÉ MANUEL SARMIENTO PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSÉ TRINIDAD MORTERA HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142 SAN JUAN EVANGELISTA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 44,390,194.00

Hoja: 24/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		%	Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																											
							Fechas reales			Fechas reales																																																			
							Inicio	Término		Inicio	Término																																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE ACHOTAL SEGUNDA ETAPA			30142000 2	ACHOTAL	100.00	01/04/ 2019	30/04/ 2019	100.00	01/04/ 2019	30/04/ 2019	939,442.26	939,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,442.26	939,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,442.26	939,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,024.08	OBRA FINIQUITADA																										
2019 30 142 0079																																	PERSONA	360.00																											
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN JUANITA			30142004 9	ESTACIÓN JUANITA	100.00	13/05/ 2019	28/05/ 2019	100.00	10/05/ 2019	30/05/ 2019	318,082.75	318,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,082.75	318,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,082.75	318,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00	6 de 7																										
2019 30 142 0080																																	PERSONA	15.00																											
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE SAN JUAN EVANGELISTA			30142000 1	SAN JUAN EVANGELISTA	100.00	03/06/ 2019	02/07/ 2019	100.00	18/06/ 2019	05/07/ 2019	1,059,881.64	1,059,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,881.64	1,059,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,881.64	1,059,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	692.88	OBRA FINIQUITADA																										
2019 30 142 0081																																	PERSONA	65.00																											
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO PALMERO			30142039 6	PARAÍSO PALMERO	0.00			0.00			455,071.68	455,071.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00																											
2019 30 142 0085																																	PERSONA	20.00																											
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA			30142004 4	LOMA BONITA	100.00	04/06/ 2019	02/08/ 2019	97.42	20/06/ 2019		569,405.73	569,405.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,721.39	554,721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,721.39	554,721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00																											
2019 30 142 0086																																	PERSONA	28.00																											
SC 01 b	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA			30142003 4	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	0.00			0.00			249,299.79	249,299.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00																											
2019 30 142 0087																																	PERSONA	86.00																											
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA 1			30142004 6	MATA DE CAÑA	100.00	15/07/ 2019	30/09/ 2019	86.28	09/08/ 2019		566,537.93	566,537.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,847.35	488,847.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,847.35	488,847.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00																											
2019 30 142 0088																																	PERSONA	25.00																											
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA			30142006 8	COLONIA VILLA ALTA	0.00			0.00			568,839.60	568,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00																											
2019 30 142 0089																																	PERSONA	24.00																											
SH 02 e	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA			30142005 9	COLONIA REFORMA AGRARIA	100.00	02/07/ 2019	30/08/ 2019	100.00	01/08/ 2019	28/08/ 2019	268,974.78	268,974.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,974.78	268,974.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,974.78	268,974.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	OBRA FINIQUITADA																										
2019 30 142 0091																																	PERSONA	465.00																											
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 30DPR0758K EN LA LOCALIDAD DE ACHOTAL			30142000 2	ACHOTAL	0.00			0.00			1,238,889.27	1,238,889.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00																											
2019 30 142 0092																																	ALUMNO	75.00																											
SJ 05 g	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CON CLAVE 30DPR0771E EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO			30142005 8	RANCHO NUEVO	0.00			0.00			227,771.30	227,771.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00																											
2019 30 142 0093																																	ALUMNO	85.00																											

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CARLOS PITA LAGOS
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSE TRINIDAD MORTERA HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142 SAN JUAN EVANGELISTA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 44,390,194.00

Hoja: 24/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones																
				Físico		Financiero																																								
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
									Inicio	Término		Inicio	Término																																	
SE 02 a				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE JAIME NUNO Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN JUANITA		30142004 0	ESTACIÓN JUANITA	0.00																											METRO CUADRAD O	2,651.22										
2019	30	142	0094										3,032,396.28	3,032,396.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	956.00										
SC 01 b				REHABILITACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ARRANQUE, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN JUANITA		30142004 0	ESTACIÓN JUANITA	100.00	05/08/ 2019	24/08/ 2019	100.00	16/08/ 2019	21/08/ 2019	119,120.41	119,120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,120.41	119,120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,120.41	119,120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	7 de 7								
2019	30	142	0095																															PERSONA	2,300.00	OBRA FINIQUITADA										
SD 01 b				REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CUAUHTÉMOC, MOCTEZUMA, MAXTIA, MELCHOR OCAÑO Y BENITO JUÁREZ E LA LOCALIDAD ESTACIÓN JUANITA		30142004 0	ESTACIÓN JUANITA	0.00																											METRO LINEAL	867.57										
2019	30	142	0096											1,842,061.16	1,842,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00										
SJ 05 g				MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE 30DPR0770F DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SALTILLO		30142005 2	EJIDO NUEVO SALTILLO	0.00																											AULA	4.00										
2019	30	142	0097											440,909.84	440,909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	99.00										
SH 02 e				CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS (EL SALADERO)		30142002 5	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (EL SALADERO)	100.00	14/08/ 2019	17/09/ 2019	100.00	20/09/ 2019	20/09/ 2019	176,026.82	176,026.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,026.82	176,026.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,026.82	176,026.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00									
2019	30	142	0098																															PERSONA	12.00	OBRA FINIQUITADA										
SC 01 b				REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA		30142007 0	COLONIA VILLAHERMOSA	0.00																											POZO	1.00										
2019	30	142	0099											120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00										
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EJIDO LA GLORIA		30142003 3	EJIDO LA GLORIA	0.00																												OBRA	4.00									
2019	30	142	0201											455,071.68	455,071.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	17.00										
SC 05 b				EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SAN JUAN EVANGELISTA		30142000 1	SAN JUAN EVANGELISTA	0.00																												EQUIPO	1.00									
2019	30	142	0200											150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,000.00										
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:														44,390,194.0 0	44,390,194.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,528,684 .20	17,528,684 .20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,528,684.2 0	17,528,684.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CARLOS PITA LAGOS
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSE TRINIDAD MORTERA HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello