



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2020
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142 SAN JUAN EVANGELISTA
Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
Presupuesto Autorizado: 2,521,408.00

Hoja: 23/07/2020
Fecha de Aprobación: 23/07/2020

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficio	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficio	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficio	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	301420034	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	0.00			0.00			740,337.61	740,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.15				
2020 30 142 0402																																			PERSONA	455.00				
UB 01 a	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA	301420024	EJIDO FRANCISCO VILLA	61.19	11/05/2020		61.19	06/05/2020		639,483.69	639,483.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,311.69	391,311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,311.69	391,311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.10	de 1
2020 30 142 0403																																			PERSONA	487.00				
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL	301420045	EL MANANTIAL	100.00	01/05/2020	15/05/2020	100.00	29/04/2020	24/05/2020	636,547.90	636,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,547.90	636,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,547.90	636,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	2,700.40		
2020 30 142 0405																																		PERSONA	432.00	OBRA TERMINADA				
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA (LA ARENA)	301420044	LOMA BONITA	0.00			0.00			505,038.80	505,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	2,410.00			
2020 30 142 0406																																			PERSONA	452.00				

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

2,521,408.00 2,521,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,027,859.59 1,027,859.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,027,859.59 1,027,859.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Andrés Valencia Ríos
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

José Manuel Sarmiento Pérez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



TRI/2020/SA
15493