



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142 EVANGELISTA
Fuente de Financiamiento: FERRFI
Presupuesto Autorizado: 2,928,445.00

Hoja: 8 de 8
Fecha de Aprobación:

Programa	Subprograma	Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (Baldos)										Metas			Observaciones
							Físico					Financiero					Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas											
							%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%																																		Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	
SE	02	b	2018 30 142 0401	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MARTÍ ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y JUAN ESCUTA DE LA LOCALIDAD DE ACHOTAL PRIMERA ETAPA.	30142000 2	ACHOTAL	100.00	17/10/2018	30/11/2018	100.00	15/10/2018	28/12/2018	TERMINADA	CONTRATO	\$22,404.60	\$22,404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	661.20	661.20	OBRA TERMINADA																
SE	02	b	2018 30 142 0402	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRIJO SUÍZ DE SAN JUAN EVANGELISTA	30142000 1	SAN JUAN EVANGELISTA	100.00	24/09/2018	22/11/2018	100.00	04/10/2018	20/11/2018	TERMINADA	CONTRATO	\$1,698,738.93	\$1,698,738.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,022.49	2,022.49	OBRA TERMINADA																
SE	02	b	2018 30 142 0404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE QUERRERO ENTRE LA CALLE FRANCISCO MADRERO Y 14 DE SEPTIEMBRE DE SAN JUAN EVANGELISTA	30142000 1	SAN JUAN EVANGELISTA	100.00	03/12/2018	28/12/2018	100.00	28/12/2018	28/12/2018	TERMINADA	CONTRATO	\$26,301.47	\$26,301.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	687.20	687.20	OBRA TERMINADA															
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:														\$2,928,445.00	\$2,928,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,928,445.00	\$2,928,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

ANDRES VALENCIA BARRANTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA
4046

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA

JOSE TRINIDAD MORTERA HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
2018 - 2021
CONTRALORIA