




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 142 SAN JUAN EVANGELISTA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF 2016 (FINANCIAL)  
 Presupuesto Autorizado: 10,000,000.00

Hoja: 23/87/2020  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros														Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Medias		Observaciones				
				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Unidad de Medida	Aprobadas									
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios			Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros						
SC 03 b 2020 30 142 0301	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS	30142002 8	EJIDO NUEVO LÁZARO CÁRDENAS	0.00		0.00																												POZO	1.00	
SE 02 a 2020 30 142 0303	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN RODRÍGUEZ CLARA ENTRE LA CALLE FRANCISCO MADRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	30142000 1	SAN JUAN EVANGELISTA	0.00		0.00																											METRO CUADRA D	685.00	de 2	
IR 01 c 2020 30 142 0304	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS EN LAS YAGUAS-ZACATAL	30142007 2	LAS YAGUAS	100.00	06/04/2020	30/04/2020	100.00	05/06/2020	05/06/2020	497,862.47	497,862.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.92	
UB 01 a 2020 30 142 0305	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ACHOTAL-SAN JUAN EVANGELISTA	30142000 2	ACHOTAL	0.00		0.00																												PRODUCTO R	100.00	OBRA TERMINADA
SJ 02 i 2020 30 142 0308	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE ACHOTAL	30142000 2	ACHOTAL	0.00		0.00																												AULA	1.00	
SJ 02 x 2020 30 142 0307	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN EL TELEBACHILLERATO VILLA ALTA CON CLAVE 30ETH0607J DE LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA SEGUNDA ETAPA	30142006 8	COLONIA VILLA ALTA	0.00		0.00																												ALUMNO	135.00	
SJ 02 k 2020 30 142 0308	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA DE CASCAJAL GRANDE	30142001 2	CASCAJAL GRANDE	0.00		0.00																												ANEXO	1.00	
SJ 02 k 2020 30 142 0309	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA DE NUEVO SALTILLO	30142005 2	EJIDO NUEVO SALTILLO	0.00		0.00																												ANEXO	1.00	
SJ 02 k 2020 30 142 0310	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA	30142002 4	EJIDO FRANCISCO VILLA	0.00		0.00																												ANEXO	1.00	
SG 03 c 2020 30 142 0311	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO PALMERO	30142039 6	PARAÍSO PALMERO	0.00		0.00																												PANEL	17.00	
SD 01 b 2020 30 142 0313	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAXTLA ENTRE FRANCISCO JAVIER MIRIA Y CALLE JOSEMANPAK DE LA LOCALIDAD ESTACIÓN JUÁREZ	30142004 4	ESTACIÓN JUÁREZ	0.00		0.00																												PERSONA	54.00	
2020 30 142 0313				0.00		0.00																											METRO LINEAL	835.00		
2020 30 142 0313				0.00		0.00																											PERSONA	352.00		



Andrés Valencia Ríos  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CARLOS PITA LAGOS  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma



PRESIDENCIA

CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 142 SAN JUAN EVANGELISTA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF 2016 (RENTISTAS)  
 Presupuesto Autorizado: 10,000,000.00

Hoja: 23/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 23/07/2020

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones									
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas										
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
UB 01																																										
2020	30	142	0314																																							
				0.00																																						
IR 01																																										
2020	30	142	0315																																							
				100.00	01/06/ 2020	25/06/ 2020	100.00	01/06/ 2020	25/06/ 2020	743,626.55	743,626.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,488.98	1,241,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,488.98	1,241,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



*Andrés Valencia Ríos*  
 Andrés Valencia Ríos  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

*Carlos Pita Lagos*  
 CARLOS PITA LAGOS  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

*José Manuel Sarmiento Pérez*  
 José Manuel Sarmiento Pérez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

*Wiliberto Martínez*  
 WILIBERTO MARTÍNEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TRI/2020/SAN JUAN EVANGELISTA  
 15494