



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINQUIITO DE OBRA																
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS (LA GLORIA)			CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMA		REG. FED. DE CAUS.: 0		TELEFONO: 0		MONTANTICIPO RECIBIDO: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020		IMPORTE DE CONTRATO CON IVA \$ 168,566.70					
ADJUDICACION DIRECTA			DOMICILIO: LAZARO CARDENAS (PLAN DE LA GLORIA)		CALLE ALLENDE No 32 COL. CENTRO		CONTRATO N°: 20203014200868		PERIODO EJECUC. PROGR.: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020		AL 08 DE MARZO DEL 2021					
PROGR.: AGUA POTABLE			CIUDAD: CHINAMECA		FECHA DE CONTRATO: 0 de enero de 1900				PERIODO EJECUCION REAL: 2020		AL 08 DE MARZO DEL 2021					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL. PRESUP.	CANTIDADES DE OBRA VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO		
A	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN NICOLAS BRAVO															
A01	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO															
EQP-005	TRATAMIENTO DE POZO CON LIQUIDO DISPERSOR DE ARCILLA, INCLUDE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	LTS	150.00	0.00	0.00	150.00	118.34	0.00	0.00	118.34	17,751.00	0.00	0.00	17,751.00		
EQP-006	DESARROLLO NEUMATICO DE POZO POR EL METODO SIENCO CON COMPRESOR CON MOTOR DIESEL Y COMPRESOR DE 250 LB X 1/2 PULGADA CUADRAA Y 600 PIES CUBICOS POR MINUTO	HR	20.00	0.00	0.00	20.00	1,695.46	0.00	0.00	1,695.46	33,909.20	0.00	0.00	33,909.20		
EQP-007	PROCESO DE CEPILLADO DE POZO PROFUNDO CON HERRAMIENTA MECANICA, INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	HR	20.00	0.00	0.00	20.00	1,150.67	0.00	0.00	1,150.67	23,013.40	0.00	0.00	23,013.40		
EQP-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO DE PVC, PROF 250, CON CUERDA EN LOS EXTREMOS Y CORLE EN CADA TRAMO DE 3.00 MTS., INCLUDE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	30.00	0.00	0.00	30.00	2,228.62	0.00	0.00	2,228.62	66,858.60	0.00	0.00	66,858.60		
EQP-009	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 10 HP, *CON MOTOR ELECTRICO A 90 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUDE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	3,783.92	0.00	0.00	3,783.92	3,783.92	0.00	0.00	3,783.92		
											145,316.12	-	-	145,316.12		
											145,316.12	-	-	145,316.12		
RESUMEN DE PARTIDAS:																
			EST 1	EST 2 FN	3	4	5	6	7	8	SUMA					
A01	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO		88,721.39	46,534.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,316.12	0.00	0.00	145,316.12		
	S U M A :		88,721.39	46,534.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,316.12	0.00	0.00	145,316.12		
	10% I . V . A . :		15,905.02	7,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.58	0.00	0.00	23,250.58		
	T O T A L E S :		114,586.41	53,980.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,566.70	0.00	0.00	168,566.70		
	ANTICIPO AMORTIZADO CIVIA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
											MONTO TOTAL FINQUITO:		MONTO POR ESTIMAR:			
											\$		\$			
											168,566.70		168,566.70			