

**FINIQUITO DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UM. DADO	VOL. PRESUP.	CANTIDADES DE OBRA		VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	PRECIOS UNITARIOS		IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
				VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.				P.U. PRESUP.	P.U. DECREMENT.				
DOMIO EN VILLA ALTA														
PRELIMINARES														
A01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	493.96	0.00	0.00	493.96	8.02	0.00	0.00	8.02	3,961.56	0.00	0.00	3,961.56
100-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO PLANANTE EN PAVIMENTO HIDRULICO A UNA PROFUNDIDAD DE 8 A 5 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MANUAL DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: APLE DE MATERIAL	M3	2.55	0.00	0.00	2.55	374.45	0.00	0.00	374.45	954.85	0.00	0.00	954.85
100-2	CORTE DE ARBOL, FICUS Y EXTRACCION DE RAIZ A MANO INC. PICHAO Y ACARREO A UNA ESTACION A 20 MTS A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	492.87	0.00	0.00	492.87	2,957.22	0.00	0.00	2,957.22
100-3	DESAMANTEAMIENTO DE TUBO DE 4" UTILIZADO PARA ALUMBRADO INC. CARGA Y ACARREO A UNA ESTACION A 20 MTS A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	256.3	0.00	0.00	256.30	1,537.80	0.00	0.00	1,537.80
100-4	EXCAVACION A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS. INCLUYE: APNE DE TALUDES Y FONDO.	M3	62.39	0.00	0.00	62.39	209.85	0.00	0.00	209.85	13,092.54	0.00	0.00	13,092.54
105	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INC. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTO.	M3	43.19	0.00	0.00	43.19	98.57	0.00	0.00	98.57	4,257.24	0.00	0.00	4,257.24
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	38.76	0.00	0.00	38.76	8.16	0.00	0.00	8.16	316.28	0.00	0.00	316.28
105-4	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO. DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SALVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAVOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	38.76	0.00	0.00	38.76	50.14	0.00	0.00	50.14	1,943.43	0.00	0.00	1,943.43
105-5	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE. DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SALVE, BRECHA, TERRACERA PRONUNCIADA, MONTAVOSO REVESTIDO, CARGA A CAMION.	M3/M	77.51	0.00	0.00	77.51	15.58	0.00	0.00	15.58	1,207.61	0.00	0.00	1,207.61
A02	OBRA CIVIL													
103	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA A BASE DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO	M2	51.75	0.00	0.00	51.75	119.01	0.00	0.00	119.01	6,158.77	0.00	0.00	6,158.77
160-5	ZAPATA ASLADA DE 1.70 X 1.70 X 0.20 DE CIMENTACION DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 HECHO DE BLENZADO DE RESISTENCIA NOMINAL, ARMADO CON MANTO TRANSVERSAL Y DEL MANTO 4 @ 20 CM EN SENTIDO LONGITUDINAL, DOBLE PARRILLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	3,408.88	0.00	0.00	3,408.88	40,906.56	0.00	0.00	40,906.56
161	DADO DE CIMENTACION DE 50X50X0.95 CM ARMADA CON 8 VAR. DE 6/8 Y ESTIBOS DEL NO. 3 @ 20 CM CON FLEJES INTERCALADOS CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 CAMERA COMULI	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	17,49.87	0.00	0.00	17,49.87	20,998.44	0.00	0.00	20,998.44
162-1	CADENA DE CIMENTACION C11 DE 25X40 CM. DE SECCION, CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR. NO. 5, 2 VAR. DEL NO. 4 Y ESTIBOS DEL NO. 3 @ 15. INCLUYE CMBRADO, ARMADO, CILINDRO VIBRADO Y DESMOLDADO	ML	74.91	0.00	0.00	74.91	710.27	0.00	0.00	710.27	53,206.33	0.00	0.00	53,206.33
SUMA OBRA CIVIL											121,270.10			121,270.10

ERIK JAVIER ROSAS ZAÑON  
CONTRATISTA

MARC DAVID AMERSON RAMAS  
SUPERVISOR

MARC JAVIER ABARIENTO ANICAZAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LC JOSE MANUEL ASAMUNDO PEREZ  
TESORERO

ANDRES VALENZUELA ROS  
PRESIDENTE MUNICIPAL