



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

SAN JUAN EVANGELISTA GOBIERNO MUNICIPAL

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIOS UNITARIOS		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE FINIQUITO
			VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	
A	TANQUE ELEVADO DE 20 M3	M2									
A1	PRELIMINARES	M2	100.00	0.00	20.48	0.00	2,048.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00
A2	OBRA CIVIL	M3	205.00	0.00	107.10	0.00	21,965.50	0.00	0.00	0.00	21,965.50
1100 02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO... EN ZONA B DE A 6.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	157.10	0.00	187.53	0.00	29,460.96	0.00	0.00	0.00	29,460.96
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR. CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	3.20	0.00	2,224.23	0.00	7,117.54	0.00	0.00	0.00	7,117.54
4030 01	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE FC=109 KG/CM2	M3	4.94	0.00	2,438.95	0.00	12,048.41	0.00	0.00	0.00	12,048.41
4030 02	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE FC=159 KG/CM2	M3	78.36	0.00	2,917.53	0.00	228,617.65	0.00	0.00	0.00	228,617.65
4030 05	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE FC=250 KG/CM2	M3	7,662.00	0.00	30.65	0.00	234,840.30	0.00	0.00	0.00	234,840.30
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO	KG	61.69	0.00	56.61	0.00	3,492.27	0.00	0.00	0.00	3,492.27
4091 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA E-4X6-10/10	M2	159.20	0.00	223.11	0.00	35,519.11	0.00	0.00	0.00	35,519.11
4090 01	CIMBRERA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES	M2	231.18	0.00	303.79	0.00	70,230.17	0.00	0.00	0.00	70,230.17
4090 06	CIMBRERA EN TANQUES ELEVADOS	M2	182.34	0.00	21.18	0.00	3,886.36	0.00	0.00	0.00	3,886.36
4140 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	KG	16.00	0.00	179.67	0.00	2,874.72	0.00	0.00	0.00	2,874.72
4140 06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC SIN QUILLAS DE 9"	ML	185.09	0.00	89.94	0.00	16,646.99	0.00	0.00	0.00	16,646.99
SIC-01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TANQUE ELEVADO A DOS MANOS HASTA UNA ALTURA DE 13 MTS	M2	1.00	0.00	1,147.39	0.00	1,147.39	0.00	0.00	0.00	1,147.39
SIC-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA DE 10.75 MTS DE ALTURA PARA ASCENSO A TANQUE A BASE DE ANGULO 3X14" Y REDONDO LISO DE 3/4" CON PROTECCION A BASE DE SOLERA 1" Y ANCLAS PARA SU FIJACION ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS	PZA	1.00	0.00	18,076.73	0.00	18,076.73	0.00	0.00	0.00	18,076.73
SIC-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA DE 10.75 MTS DE ALTURA PARA ASCENSO A TANQUE A BASE DE ANGULO 3X14" Y REDONDO LISO DE 3/4" CON PROTECCION A BASE DE SOLERA 1" Y ANCLAS PARA SU FIJACION ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS	PZA	1.00	0.00	1,785.11	0.00	1,785.11	0.00	0.00	0.00	1,785.11
SIC-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO DE ACCESO A TANQUE DE 0.8X0.85 M A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4" CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2X1/4" Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18	PZA	1.00	0.00	12,995.70	0.00	12,995.70	0.00	0.00	0.00	12,995.70
A3	FONTANERIA DE DEMACIAS	ML	18.00	0.00	660.51	0.00	11,889.18	0.00	0.00	0.00	11,889.18
TFG212	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 83.5 MM 2 1/2" DE DIAMETRO. INCLUDE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	1.00	0.00	376.54	0.00	376.54	0.00	0.00	0.00	376.54
NFG212	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIPLE DE 2 1/2" X 12' DE LONGITUD DE FIERRO GALVANIZADO. INCLUDE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	2.00	0.00	346.28	0.00	692.56	0.00	0.00	0.00	692.56
C90FG212	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 2 1/2" DE 90° DE FIERRO GALVANIZADO. INCLUDE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	2.00	0.00	346.28	0.00	692.56	0.00	0.00	0.00	692.56
							705,811.94				705,811.94

AUTORIZO:

 ARQ. JOSE LUIS MIRATA PAVON
 Director de Obras Publicas

Vo Bo

 C. ANDRES VALENCEO RIOS
 Presidente Municipal

EJECUTO

 MAXIMINO ALFONSO BASURTO
 Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

Table with columns: CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, CANTIDADES DE OBRA (VOL. PRESUP., VOL. ADITIVAS, VOL. DEDUCT., VOL. FINIQUITO), PRECIOS UNITARIOS (P.U. PRESUP., P.U. INCREMENT., P.U. DECREMENT., P.U. FINIQUITO), IMPORTE PRESUP., IMPORTE ADITIVAS, IMPORTE DEDUCTIVAS, IMPORTE FINIQUITO, IMPORTE TOTAL. Includes sub-totals for ESTIMACIONES and RESUMEN DE PARTIDAS.

AUTORIZO,

Signature of ARQ. JOSE LUIS HERRERA PAVON, Representante Legal

Vo Bo, Signature of C. ANDRES VALENCIA RIOS, Presidente Municipal

EJECUTÓ, Signature of MAXIMINO ALEJANDRO BASURTO, Representante Legal