



H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			ESTIMACIONES			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE			IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	2	3	4	5	6	7	8	9				
A	REHABILITACION DE CAMINO LAS YAGUAS A ZACATAL																	
A1	PRELIMINARES																	
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE DESMORTE DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS	M3	555.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$328,560.00
50005	ACARREO EN CAMION 1ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO NO INCLUYE CARGA CON MAQUINA	M3	683.75	0.00	0.00	683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$41,736.00
50006	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO	M3-KM	15,956.25	0.00	0.00	15,956.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$36,151.31
A2	TERRACERIAS																	
50003	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	KM	1.85	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$13,774.25
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$31,165.25
50008	TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON MAQUINARIA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	555.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$21,898.15
50007	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	555.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$33,755.10
<b>SUMAS TOTALES:</b>																		
A1	PRELIMINARES		\$328,560.00			\$328,560.00												\$328,560.00
A2	TERRACERIAS		\$100,631.75			\$100,631.75												\$100,631.75
SUMA:			\$429,191.75			\$429,191.75												\$429,191.75
16% I.V.A.:			\$68,670.68			\$68,670.68												\$68,670.68
TOTAL:			\$497,862.43			\$497,862.43												\$497,862.43
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIA:			0.00			0.00												0.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIA:			0.00			0.00												0.00
<b>SUMAS TOTALES:</b>																		
RESUMEN DE PARTIDAS:			1 FINQUITO	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PRELIMINARES			\$328,560.00			\$328,560.00												\$328,560.00
TERRACERIAS			\$100,631.75			\$100,631.75												\$100,631.75
SUMA:			\$429,191.75			\$429,191.75												\$429,191.75
16% I.V.A.:			\$68,670.68			\$68,670.68												\$68,670.68
TOTAL:			\$497,862.43			\$497,862.43												\$497,862.43
ANTICIPO AMORTIZADO CIVIA:			0.00			0.00												0.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR CIVIA:			0.00			0.00												0.00

*[Signature]*  
C. ANDRES VALENCIA RIOS  
Presidente Municipal

*[Signature]*  
AUTORIZO  
ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO  
Director de Obras Publicas

*[Signature]*  
EJECUTO  
LEONARDO TRAZO VAZQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL