H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PINO SUAREZ Y 5 DE MAYO DE SAN JUAN EVANGELISTA	CONTRATISTA	VALENTIN TADEO SANCHEZ	TELEFONO:	0	IMPORTE CONTRATO C/IVA :	$369,788.01
TIPO:	ADJUDICACION DIRECTA	DOMICILIO:	JUAN ALVAREZ 404	REG. FED. DE CAUS.:	TASV-810521-7I1	0 % ANTICIPO RECIBIDO:	$ -
LUGAR:	SAN JUAN EVANGELISTA	COLONIA:	PLAYA SOL	CONTRATO Nº:	2018301420217	PERIODO EJECUC. PROGR.:	16 DE AGOSTO DE 2018 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PROGR.:	FISM-DF 2018	CIUDAD:	COATZACOALCOS	FECHA DE CONTRATO:	13/08/2018	PERIODO EJECUCION REAL:	15 DE AGOSTO DE 2018 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTES TOTALES IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A03	DESCARGAS DOMICILIARIAS													
100-1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	47.96	0.00	0.00	47.96	7.67	0.00	0.00	7.67	367.85	0.00	0.00	367.85
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	46.03	0.00	0.00	46.03	207.78	0.00	0.00	207.78	9,564.11	0.00	0.00	9,564.11
20015-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA O SIMILAR, PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	57.95	0.00	0.00	57.95	221.10	0.00	0.00	221.10	12,812.75	0.00	0.00	12,812.75
20016-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA SILLETA YEE DE 200 X 160 MM CON CODO DE 160 MMX45° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO O SIMILAR	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	932.66	0.00	0.00	932.66	9,326.60	0.00	0.00	9,326.60
20,005	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INC. APIZONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	4.80	0.00	0.00	4.80	390.19	0.00	0.00	390.19	1,872.91	0.00	0.00	1,872.91
20,007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	40.20	0.00	0.00	40.20	116.94	0.00	0.00	116.94	4,700.99	0.00	0.00	4,700.99
30135-1	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M. MEDIDAS INTERIORES DE BLOCK MACIZO DE 10 CM DE ESPESOR ,JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:4, ACABADO APLANADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 7 CM. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. DE SEPARACION A.S., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	1644.32	0.00	0.00	1,644.32	16,443.20	0.00	0.00	16,443.20
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	7.58	0.00	0.00	7.58	8.14	0.00	0.00	8.14	61.70	0.00	0.00	61.70
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	7.58	0.00	0.00	7.58	48.28	0.00	0.00	48.28	365.96	0.00	0.00	365.96
A04	TERMINACION													
							SUMA TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS				55,516.07	0.00	0.00	55,516.07
145	LIMPIEZA AL FINAL DE OBRA	M2	47.96	0.00	0.00	47.96	8.65	0.00	0.00	8.65	414.85	0.00	0.00	414.85
										SUMA TOTAL DE TERMINACION	414.85	0.00	0.00	414.85
										SUMA DE ESTA HOJA	55,930.92	0.00	0.00	55,930.92
										ACUMULADO DE ESTA HOJA	318,782.77	0.00	0.00	318,782.77

RESUMEN:		ESTIMACIONES 1	2	3	4	5	6	7	8	SUMA				
A01	DESMANTELAMIENTO	7,060.62								7,060.62	7,060.62	0.00	0.00	7,060.62
A02	RED DE ATARJEAS	255,791.23								255,791.23	255,791.23	0.00	0.00	255,791.23
A03	DESCARGAS DOMICILIARIAS	55,516.07								55,516.07	55,516.07	0.00	0.00	55,516.07
A04	TERMINACION	414.85								414.85	414.85	0.00	0.00	414.85
	S U M A :	262,851.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,851.85	318,782.77	0.00	0.00	318,782.77
	16% I. V. A. :	42,056.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,056.30	51,005.24	0.00	0.00	51,005.24
	T O T A L E S :	304,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,908.15	369,788.01	0.00	0.00	369,788.01
	ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO TOTAL FINIQUITO:		$	369,788.01
	ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO POR ESTIMAR:		$	0.00

VALENTIN TADEO SANCHEZ
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PINO SUAREZ Y 5 DE MAYO DE SAN JUAN EVANGELISTA	CONTRATISTA	VALENTIN TADEO SANCHEZ	TELEFONO:	0
TIPO:	ADJUDICACION DIRECTA	DOMICILIO:	JUAN ALVAREZ 404	REG. FED. DE CAUS.:	TASV-810621-711
LUGAR:	SAN JUAN EVANGELISTA	COLONIA:	PLAYA SOL	CONTRATO Nº:	2018301420217
PROGR.:	FISM-DF 2018	CIUDAD:	COATZACOALCOS	FECHA DE CONTRATO:	13/08/2018

IMPORTE CONTRATO C/IVA :	$369,788.01		
0 % ANTICIPO RECIBIDO:	$ -		
PERIODO EJECUC. PROGR.:	15 DE AGOSTO DE 2018	AL	5 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PERIODO EJECUCION REAL:	15 DE AGOSTO DE 2018	AL	5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTES TOTALES IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A	REHABILITACION DE DRENAJE													
A01	DESMANTELAMIENTO													
20001	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE SIN RECUPERACION, EN LA RED SANITARIA DE LA CALLE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	298.42	0.00	0.00	298.42	23.66	0.00	0.00	23.66	7,060.62	0.00	0.00	7,060.62
										SUMA DE TOTAL DE PRELIMINARES	7,060.62	0.00	0.00	7,060.62
A02	RED DE ATARJEAS													
100-1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	302.02	0.00	0.00	302.02	7.67	0.00	0.00	7.67	2,316.49	0.00	0.00	2,316.49
102-4	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	377.21	0.00	0.00	377.21	66.01	0.00	0.00	66.01	24,899.63	0.00	0.00	24,899.63
20005	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INC. APIZONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	19.18	0.00	0.00	19.18	390.19	0.00	0.00	390.19	7,483.84	0.00	0.00	7,483.84
20006-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 8" (200 MM) DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA O SIMILAR, PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	298.42	0.00	0.00	298.42	357.82	0.00	0.00	357.82	106,780.64	0.00	0.00	106,780.64
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	330.65	0.00	0.00	330.65	116.94	0.00	0.00	116.94	38,666.21	0.00	0.00	38,666.21
20008	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. CON MEDIA CAÑA DE 0.30 A 0.61 M DE DIAMETRO, PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, MURO A BASE DE TABICON CURVO 7X14X28 EN FORMA DE CONO, APLANADO PULIDO INTERIOR CON	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	7,585.45	0.00	0.00	7,585.45	45,512.70	0.00	0.00	45,512.70
20009	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	2,164.02	0.00	0.00	2,164.02	12,984.12	0.00	0.00	12,984.12
20010	PRUEBA DE ESCURRIMIENTO CONSISTENTE EN VACIADO DE AGUA CON PIPA EN POZO DE VISITA	LT	5000.00	0.00	0.00	5,000.00	2.49	0.00	0.00	2.49	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	60.53	0.00	0.00	60.53	8.14	0.00	0.00	8.14	492.71	0.00	0.00	492.71
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION	M3	60.53	0.00	0.00	60.53	48.28	0.00	0.00	48.28	2,922.39	0.00	0.00	2,922.39
30012	INTERCONEXION A POZOS DE VISITA EXISTENTES, INC. DEMOLICION DE MURO Y MEDIA CAÑA DE POZO, INSTALACION DE TUBO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,282.50	0.00	0.00	1,282.50	1,282.50	0.00	0.00	1,282.50
										SUMA DE RED DE ATARJEAS	255,791.23	0.00	0.00	255,791.23
										SUMA DE ESTA HOJA	262,851.85	0.00	0.00	262,851.85
										ACUMULADO DE ESTA HOJA	262,851.85	0.00	0.00	262,851.85

VALENTIN TADEO SANCHEZ
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL