H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACION JUANITA	CONTRATISTA	RIGOBERTO RAMIREZ TADEO	TELEFONO:	0	IMPORTE CONTRATO C/IVA :	$376,485.26
TIPO:	ADJUDICACION DIRECTA	DOMICILIO:	CALLE 5 DE MAYO No. 408	REG. FED. DE CAUS.:	RATR890926IH5	0 % ANTICIPO RECIBIDO:	$ -
LUGAR:	ESTACION JUANITA	COLONIA:	CENTRO	CONTRATO Nº:	2018301420212	PERIODO EJECUC. PROGR.:	10 DE AGOSTO DE 2018 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PROGR.:	FISM-DF 2018	CIUDAD:	ACAYUCAN	FECHA DE CONTRATO:	06/08/2018	PERIODO EJECUCION REAL:	10 DE AGOSTO DE 2018 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO													
A01	POZO													
01	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE LIMPIEZA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 20 KM	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	7,104.32	0.00	0.00	7,104.32	7,104.32	0.00	0.00	7,104.32
02	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE LIMPIEZA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	5,328.25	0.00	0.00	5,328.25	5,328.25	0.00	0.00	5,328.25
03	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE SIFONEO A UNA DISTANCIA DE 20 KM E INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	4,092.52	0.00	0.00	4,092.52	4,092.52	0.00	0.00	4,092.52
05	TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA	LT	100.00	0.00	0.00	100.00	95.02	0.00	0.00	95.02	9,502.00	0.00	0.00	9,502.00
06	CEPILLADO DE POZO PROFUNDO CON CEPILLO MECANICO	H.R.	24.00	0.00	0.00	24.00	1,348.95	0.00	0.00	1,348.95	32,374.80	0.00	0.00	32,374.80
07	PISTONEO DE POZO PROFUNDO CON PISTON MECANICO	H.R.	24.00	0.00	0.00	24.00	1,348.95	0.00	0.00	1,348.95	32,374.80	0.00	0.00	32,374.80
08	CUCHAREO DE POZO PROFUNDO CON CUCHARA MECANICA	H.R.	24.00	0.00	0.00	24.00	1,348.95	0.00	0.00	1,348.95	32,374.80	0.00	0.00	32,374.80
09	DESARROLLO NEUMATICO DE POZO POR EL METODO DE AIRLIFT	H.R.	48.00	0.00	0.00	48.00	1,194.75	0.00	0.00	1,194.75	57,348.00	0.00	0.00	57,348.00
									SUMA DE POZO		180,499.49	0.00	0.00	180,499.49
A02	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO													
04	DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE 10 H.P.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	6,027.78	0.00	0.00	6,027.78	6,027.78	0.00	0.00	6,027.78
10	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 10 H.P. CON BOMBA SUMERGIBLE A 54 METROS DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	6,027.78	0.00	0.00	6,027.78	6,027.78	0.00	0.00	6,027.78
11	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR MARCA BARNER, CON SALIDA DE 3" Ø DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 12.5 L.P.S Y UNA CARGA DINAMICA DE 54 METROS DE PROFUNDIDAD CON SELLO MECANICO GENERAL PARA EVITAR ENTRADA DE ARENA AL MOTOR	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	37,898.28	0.00	0.00	37,898.28	37,898.28	0.00	0.00	37,898.28
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PLANO ESPECIAL PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 3 x 8	ML	60.00	0.00	0.00	60.00	111.61	0.00	0.00	111.61	6,696.60	0.00	0.00	6,696.60
13	ARRANCADOR CON 10 H.P. A 220 VOLTS. TENSION PLANA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	3,926.08	0.00	0.00	3,926.08	3,926.08	0.00	0.00	3,926.08
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 40 AMPERES PARA MOTOR DE 10 H.P. SUMERGIBLE	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,477.53	0.00	0.00	2,477.53	2,477.53	0.00	0.00	2,477.53
15	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3" Ø CON CUERDA A LOS EXTREMOS Y COPLES C-80 DE 3.05 DE LARGO	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	1,375.99	0.00	0.00	1,375.99	20,639.85	0.00	0.00	20,639.85
15-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE CANAL "U" A-36 DE 6 " DE PERALTE	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	141.50	0.00	0.00	141.50	141.50	0.00	0.00	141.50
									SUMA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO		83,835.40	0.00	0.00	83,835.40
A03	TREN DE DESCARGA													
15-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE TUBO ROSCABLE DE Fo.Go. DE 0.40 M X 3" Ø	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	649.57	0.00	0.00	649.57	649.57	0.00	0.00	649.57
30-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 1 1/2" x 4" GALVANIZADO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	120.99	0.00	0.00	120.99	120.99	0.00	0.00	120.99
15-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO Fo. Go. DE 90° X 3" Ø	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	269.83	0.00	0.00	269.83	269.83	0.00	0.00	269.83
15-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 3" x 0.20 DE Fo. Go.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	465.16	0.00	0.00	465.16	1,395.48	0.00	0.00	1,395.48
15-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE TUBO ROSCABLE DE Fo.Go. DE 0.50 M X 3" Ø	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	728.26	0.00	0.00	728.26	728.26	0.00	0.00	728.26
15-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE Fo. Go. DE 2" x 1.00 M ROSCABLE.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	167.46	0.00	0.00	167.46	167.46	0.00	0.00	167.46
15-7	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE Fo. Go. DE 2" x 0.10 M ROSCABLE.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	74.26	0.00	0.00	74.26	74.26	0.00	0.00	74.26
15-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE Fo.Fo. DE 3" Ø	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	668.34	0.00	0.00	668.34	2,673.36	0.00	0.00	2,673.36
15-9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE Fo.Fo. DE 2" Ø	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	564.27	0.00	0.00	564.27	564.27	0.00	0.00	564.27
16-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE Fo.Go. DE 3" Ø	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	637.01	0.00	0.00	637.01	637.01	0.00	0.00	637.01
16-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE ROSCABLE DE Fo. Go. DE 3" X 3" Ø	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	1,988.68	0.00	0.00	1,988.68	3,977.36	0.00	0.00	3,977.36
									SUMA DE ESTA HOJA		275,592.74	0.00	0.00	275,592.74
									SUMA ACUMULADA		275,592.74	0.00	0.00	275,592.74

RIGOBERTO RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACION JUANITA	CONTRATISTA	RIGOBERTO RAMIREZ TADEO	TELEFONO:	0	IMPORTE CONTRATO C/IVA :	$376,485.26
TIPO:	ADJUDICACION DIRECTA	DOMICILIO:	CALLE 5 DE MAYO No. 408	REG. FED. DE CAUS.:	RATR890926IH5	0 % ANTICIPO RECIBIDO:	$ -
LUGAR:	ESTACION JUANITA	COLONIA:	CENTRO	CONTRATO Nº:	2018301420212	PERIODO EJECUC. PROGR.:	10 DE AGOSTO DE 2018 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PROGR.:	FISM-DF 2018	CIUDAD:	ACAYUCAN	FECHA DE CONTRATO:	06/08/2018	PERIODO EJECUCION REAL:	10 DE AGOSTO DE 2018 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 3" Ø DE FoFo. BRIDADA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	5278.81	0.00	0.00	5,278.81	5,278.81	0.00	0.00	5,278.81
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 3" Ø DE FoFo. BRIDADA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	4459.16	0.00	0.00	4,459.16	4,459.16	0.00	0.00	4,459.16
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 2" Ø DE FoFo. BRIDADA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	3285.93	0.00	0.00	3,285.93	3,285.93	0.00	0.00	3,285.93
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION DE EXPULSION DE AIRE DE FoFo. DE 1/2" DE Ø.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2175.53	0.00	0.00	2,175.53	2,175.53	0.00	0.00	2,175.53
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CON CARATULA DE 0 A 14 KG DE PRESION CON SALIDA DE 1/2" DE DIAMETRO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1834.62	0.00	0.00	1,834.62	1,834.62	0.00	0.00	1,834.62
23-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO DE 3" DE DIAMETRO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	6542.13	0.00	0.00	6,542.13	6,542.13	0.00	0.00	6,542.13
23-2	SUMINISTRO E INSTALACION TEE REDUCCION DE Fo.Fo. DE 3" X 2" Ø BRIDADA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2232.77	0.00	0.00	2,232.77	2,232.77	0.00	0.00	2,232.77
23-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTRA GOLPE DE ARIETE ROSCADA DE 2" DIAMETRO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	12214.39	0.00	0.00	12,214.39	12,214.39	0.00	0.00	12,214.39
23-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION AL TANQUE DE Fo.Go. DE 75 mm (3")	ML	9.60	0.00	0.00	9.60	687.42	0.00	0.00	687.42	6,599.23	0.00	0.00	6,599.23
23-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADA DE 3" X 1" ØS	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	173.81	0.00	0.00	173.81	347.62	0.00	0.00	347.62
23-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADA DE 1" X 1/2" ØS	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	128.52	0.00	0.00	128.52	257.04	0.00	0.00	257.04
23-7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" Ø	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	435.69	0.00	0.00	435.69	1,307.07	0.00	0.00	1,307.07
23-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Go. DE 1/2" X 1/2" Ø	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	45.12	0.00	0.00	45.12	45.12	0.00	0.00	45.12
23-9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING GALVANIZADA DE 1/2" X 1/4" ØS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	45.66	0.00	0.00	45.66	45.66	0.00	0.00	45.66
									SUMA DE ESTA HOJA		46,625.08	0.00	0.00	46,625.08
									SUMA ACUMULADA		322,217.82	0.00	0.00	322,217.82

RIGOBERTO RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACION JUANITA	CONTRATISTA	RIGOBERTO RAMIREZ TADEO	TELEFONO:	0	IMPORTE CONTRATO C/IVA :	$376,485.26
TIPO:	ADJUDICACION DIRECTA	DOMICILIO:	CALLE 5 DE MAYO No. 408	REG. FED. DE CAUS.:	RATR8909261H5	0 % ANTICIPO RECIBIDO:	$ -
LUGAR:	ESTACION JUANITA	COLONIA:	CENTRO	CONTRATO Nº:	2018301420212	PERIODO EJECUC. PROGR.:	10 DE AGOSTO DE 2018 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PROGR.:	FISM-DF 2018	CIUDAD:	ACAYUCAN	FECHA DE CONTRATO:	06/08/2018	PERIODO EJECUCION REAL:	10 DE AGOSTO DE 2018 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTES TOTALES IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
30-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIG TAIL DE Fo. Go. DE 1/4"	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	146.04	0.00	0.00	146.04	146.04	0.00	0.00	146.04
30-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2"	PZA	32.00	0.00	0.00	32.00	28.52	0.00	0.00	28.52	912.64	0.00	0.00	912.64
30-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 3" Ø	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	81.99	0.00	0.00	81.99	491.94	0.00	0.00	491.94
30-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" Ø	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	62.08	0.00	0.00	62.08	124.16	0.00	0.00	124.16
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 1/2" X 4" GALVANIZADO.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	110.61	0.00	0.00	110.61	663.66	0.00	0.00	663.66
									SUMA DE TREN DE DESCARGA		60,221.37	0.00	0.00	60,221.37
									SUMA DE ESTA HOJA		2,338.44	0.00	0.00	2,338.44
	SUMAS TOTALES:								SUMA ACUMULADA		324,556.26	0.00	0.00	324,556.26

RESUMEN:

		ESTIMACIONES 1	2	3	4	5	6	7	8	SUMA				
A01	POZO	180,499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,499.49	180,499.49	0.00	0.00	180,499.49
A02	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	83,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,835.40	83,835.40	0.00	0.00	83,835.40
A03	TREN DE DESCARGA	60,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,221.37	60,221.37	0.00	0.00	60,221.37
	SUMA :	324,556.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,556.26	324,556.26	0.00	0.00	324,556.26
	16% I. V. A. :	51,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,929.00	51,929.00	0.00	0.00	51,929.00
	TOTALES :	376,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,485.26	376,485.26	0.00	0.00	376,485.26
	ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO TOTAL FINIQUITO:		$	376,485.26
	ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO POR ESTIMAR:		$	0.00

RIGOBERTO RAMIREZ TADEO	ING. DAVID AMBROSIO RIVAS	ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR	LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ	C. ANDRES VALENCIA RIOS
CONTRATISTA	SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	TESORERO	PRESIDENTE MUNICIPAL