H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACION JUANITA	CONTRATISTA	RIGOBERTO RAMIREZ TADEO	TELEFONO:	0	IMPORTE CONTRATO C/IVA :	$376,485.26
TIPO:	ADJUDICACION DIRECTA	DOMICILIO:	CALLE 5 DE MAYO No. 408	REG. FED. DE CAUS.:	RATR890926IH5	0 % ANTICIPO RECIBIDO:	$ -
LUGAR:	ESTACION JUANITA	COLONIA:	CENTRO	CONTRATO Nº:	2018301420212	PERIODO EJECUC. PROGR.:	10 DE AGOSTO DE 2018 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PROGR.:	FISM-DF 2018	CIUDAD:	ACAYUCAN	FECHA DE CONTRATO:	06/08/2018	PERIODO EJECUCION REAL:	10 DE AGOSTO DE 2018 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO													
A01	POZO													
01	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE LIMPIEZA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 20 KM	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	7,104.32	0.00	0.00	7,104.32	7,104.32	0.00	0.00	7,104.32
02	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE LIMPIEZA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	5,328.25	0.00	0.00	5,328.25	5,328.25	0.00	0.00	5,328.25
03	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE SIFONEO A UNA DISTANCIA DE 20 KM E INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	4,092.52	0.00	0.00	4,092.52	4,092.52	0.00	0.00	4,092.52
05	TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLA	LT	100.00	0.00	0.00	100.00	95.02	0.00	0.00	95.02	9,502.00	0.00	0.00	9,502.00
06	CEPILLADO DE POZO PROFUNDO CON CEPILLO MECANICO	H.R.	24.00	0.00	0.00	24.00	1,348.95	0.00	0.00	1,348.95	32,374.80	0.00	0.00	32,374.80
07	PISTONEO DE POZO PROFUNDO CON PISTON MECANICO	H.R.	24.00	0.00	0.00	24.00	1,348.95	0.00	0.00	1,348.95	32,374.80	0.00	0.00	32,374.80
08	CUCHAREO DE POZO PROFUNDO CON CUCHARA MECANICA	H.R.	24.00	0.00	0.00	24.00	1,348.95	0.00	0.00	1,348.95	32,374.80	0.00	0.00	32,374.80
09	DESARROLLO NEUMATICO DE POZO POR EL METODO DE AIRLIFT	H.R.	48.00	0.00	0.00	48.00	1,194.75	0.00	0.00	1,194.75	57,348.00	0.00	0.00	57,348.00
									SUMA DE POZO		180,499.49	0.00	0.00	180,499.49
A02	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO													
04	DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE 10 H.P.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	6,027.78	0.00	0.00	6,027.78	6,027.78	0.00	0.00	6,027.78
10	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 10 H.P. CON BOMBA SUMERGIBLE A 54 METROS DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	6,027.78	0.00	0.00	6,027.78	6,027.78	0.00	0.00	6,027.78
11	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR MARCA BARNER, CON SALIDA DE 3" Ø DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 12.5 L.P.S Y UNA CARGA DINAMICA DE 54 METROS DE PROFUNDIDAD CON SELLO MECANICO GENERAL PARA EVITAR ENTRADA DE ARENA AL MOTOR	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	37,898.28	0.00	0.00	37,898.28	37,898.28	0.00	0.00	37,898.28
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PLANO ESPECIAL PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 3 x 8	ML	60.00	0.00	0.00	60.00	111.61	0.00	0.00	111.61	6,696.60	0.00	0.00	6,696.60
13	ARRANCADOR CON 10 H.P. A 220 VOLTS. TENSION PLANA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	3,926.08	0.00	0.00	3,926.08	3,926.08	0.00	0.00	3,926.08
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 40 AMPERES PARA MOTOR DE 10 H.P. SUMERGIBLE	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,477.53	0.00	0.00	2,477.53	2,477.53	0.00	0.00	2,477.53
15	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA COLUMNA DE BOMBA DE 3" Ø CON CUERDA A LOS EXTREMOS Y COPLES C-80 DE 3.05 DE LARGO	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	1,375.99	0.00	0.00	1,375.99	20,639.85	0.00	0.00	20,639.85
15-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE CANAL "U" A-36 DE 6 " DE PERALTE	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	141.50	0.00	0.00	141.50	141.50	0.00	0.00	141.50
									SUMA DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO		83,835.40	0.00	0.00	83,835.40
A03	TREN DE DESCARGA													
15-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE TUBO ROSCABLE DE Fo.Go. DE 0.40 M X 3" Ø	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	649.57	0.00	0.00	649.57	649.57	0.00	0.00	649.57
30-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 1 1/2" x 4" GALVANIZADO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	120.99	0.00	0.00	120.99	120.99	0.00	0.00	120.99
15-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO Fo. Go. DE 90° X 3" Ø	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	269.83	0.00	0.00	269.83	269.83	0.00	0.00	269.83
15-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 3" x 0.20 DE Fo. Go.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	465.16	0.00	0.00	465.16	1,395.48	0.00	0.00	1,395.48
15-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE TUBO ROSCABLE DE Fo.Go. DE 0.50 M X 3" Ø	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	728.26	0.00	0.00	728.26	728.26	0.00	0.00	728.26
15-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE Fo. Go. DE 2" x 1.00 M ROSCABLE.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	167.46	0.00	0.00	167.46	167.46	0.00	0.00	167.46
15-7	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE Fo. Go. DE 2" x 0.10 M ROSCABLE.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	74.26	0.00	0.00	74.26	74.26	0.00	0.00	74.26
15-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE Fo.Fo. DE 3" Ø	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	668.34	0.00	0.00	668.34	2,673.36	0.00	0.00	2,673.36
15-9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE Fo.Fo. DE 2" Ø	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	564.27	0.00	0.00	564.27	564.27	0.00	0.00	564.27
16-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE Fo.Go. DE 3" Ø	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	637.01	0.00	0.00	637.01	637.01	0.00	0.00	637.01
16-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE ROSCABLE DE Fo. Go. DE 3" X 3" Ø	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	1,988.68	0.00	0.00	1,988.68	3,977.36	0.00	0.00	3,977.36
									SUMA DE ESTA HOJA		275,592.74	0.00	0.00	275,592.74
									SUMA ACUMULADA		275,592.74	0.00	0.00	275,592.74

RIGOBERTO RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL