H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SABANETA SEGUNDA ETAPA
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA
LUGAR: EJIDO SABANETA
PROGR.: FISM - DF 2019

CONTRATISTA: TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
DOMICILIO: CALLE 5 DE MAYO
COLONIA: CENTRO
CIUDAD: ACAYUCAN, VER.

TELEFONO: 9241173895
REG. FED. DE CAUS.: RATT961125AD0
CONTRATO Nº: 2019301420015
FECHA DE CONTRATO: 28 DE MARZO DEL 2019

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA $ 142,858.18
0 % ANTICIPO RECIBIDO: $ -
PERIODO EJECUC. PROGR.: 01-abr-19 AL 22-abr-19
PERIODO EJECUCION REAL: 01-abr-19 AL 22-abr-19

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA: VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS: P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTES TOTALES: IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A4	CONDUCTORES													
50010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR ACSR 3/0 EN MEDIA TENSION INC. CARGA, ACARREO. TENDIDO, TENSIONADO DE CONDUCTOR, AMARRE DE FIJACION EN ESTRUCTURAS, COLOCACION SOBRE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS DONDE CRUCE EL CONDUCTOR, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	511.00	0.00	0.00	511.00	41.48	0.00	0.00	41.48	21,196.28	0.00	0.00	21,196.28
50030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR MULTIPLE 2+1 CALIBRE 1/0 NAB EN BAJA TENSION, INC. CARGA, ACARREO, TENDIDO, TENSIONADO DE CONDUCTOR. AMARRE DE FIJACION EN ESTRUCTURAS, COLOCACION SOBRE CADA UNA DE LAS ESTRUCTURAS DONDE CRUCE EL CONDUCTOR, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	103.00	0.00	0.00	103.00	92.47	0.00	0.00	92.47	9,524.40	0.00	0.00	9,524.40
										TOTAL DE CONDUCTORES	30,720.68	-	-	30,720.68
A5	DISPOSITIVOS													
60010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3/MENSULA BS INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL. ARMADO DE ESTRUCTURA DE DISPOSITIVO EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 7 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,333.41	0.00	0.00	2,333.41	2,333.41	0.00	0.00	2,333.41
60150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA 1K,. INC. VARILLA COPERWELD DE 3 MTS. CONECTOR Y SOLDADURA CADWELD Y ALAMBRE DE CU No 4. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, EXCAVACION A MANO PARA ALOJAMIENTO DE CU No 4. INTRODUCCION A MANO DE VARILLA A 3 MTS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONEXION A 7 MTS DE ALTURA, MEDICION DE LA RESISTIVIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	2,355.85	0.00	0.00	2,355.85	4,711.70	0.00	0.00	4,711.70
60160	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN B.T. SIN MEDIDOR CON CABLE TWD 8 INC. AISLADORES, CONDUCTOR PARA ACOMETIDA, CONECTORES TIPO UDC.(NO INCLUYE MURETE DE ACOMETIDA) CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL. DESTENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR , ELEVACION Y CONEXION A 7 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	1,452.09	0.00	0.00	1,452.09	8,712.54	0.00	0.00	8,712.54
										TOTAL DE DISPOSITIVOS	15,757.65	-	-	15,757.65
	SUMAS TOTALES:										123,153.59	-	-	123,153.59

RESUMEN:

		ESTIMACIONES: 1 FINIQUITO	2	3	4	5	6	7	8	SUMA				
A1	POSTES	17,917.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917.06	17,917.06	0.00	0.00	17,917.06
A2	ESTRUCTURAS	51,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,040.24	51,040.24	0.00	0.00	51,040.24
A3	RETENIDAS	7,717.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.96	7,717.96	0.00	0.00	7,717.96
A4	CONDUCTORES	30,720.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,720.68	30,720.68	0.00	0.00	30,720.68
A5	DISPOSITIVOS	15,757.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,757.65	15,757.65	0.00	0.00	15,757.65
	S U M A :	123,153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,153.59	123,153.59	0.00	0.00	123,153.59
	16% I. V. A. :	19,704.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.57	19,704.57	0.00	0.00	19,704.57
	T O T A L E S :	142,858.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,858.16	142,858.16	0.00	0.00	142,858.16
	ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO TOTAL FINIQUITO:		$	142,858.16
	ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO POR ESTIMAR:		$	0.00

TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. JAVIER BARRIENTOS BALDAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SABANETA SEGUNDA ETAPA
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA
LUGAR: EJIDO SABANETA
PROGR.: FISM - DF 2019

CONTRATISTA: TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
DOMICILIO: CALLE 5 DE MAYO
COLONIA: CENTRO
CIUDAD: ACAYUCAN, VER.

TELEFONO: 9241173895
REG. FED. DE CAUS.: RATT961125AD0
CONTRATO Nº: 2019301420015
FECHA DE CONTRATO: 28 DE MARZO DEL 2019

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA $ 142,858.18
0 % ANTICIPO RECIBIDO: $ -
PERIODO EJECUC. PROGR.: 01-abr-19 AL 22-abr-19
PERIODO EJECUCION REAL: 01-abr-19 AL 22-abr-19

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA													
A1	POSTES													
10010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 12-750 CON GRUA INC. TRAZO DE LA LINEA, UBICACION DE LA POSTERIA, EXCAVACION A MANO DE CEPA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA A MANO DE PIEDRA PARA EL PLOMEADO DE POSTES, HINCADO DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO Y ALINEADO DE POSTES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA DE RIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	8,958.53	0.00	0.00	8,958.53	17,917.06	0.00	0.00	17,917.06
A2	ESTRUCTURAS									TOTAL DE POSTES	17,917.06	-	-	17,917.06
20120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VR20 INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	8,971.89	0.00	0.00	8,971.89	8,971.89	0.00	0.00	8,971.89
20130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 27 KV PARA LÍNEA BIFASICA INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, ELEVACION DE ESTRUCTURA A 12 MTS DE ALTURA, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	8,413.67	0.00	0.00	8,413.67	42,068.35	0.00	0.00	42,068.35
A3	RETENIDAS									TOTAL DE ESTRUCTURAS	51,040.24	-	-	51,040.24
30010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA INCLUYE: EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA ANCLA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA,CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL, ARMADO DE ESTRUCTURA EN SITIO, COLOCACION NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,095.38	0.00	0.00	2,095.38	2,095.38	0.00	0.00	2,095.38
30030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA REA INC. SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO PCR 9C-400, EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA ANCLA Y PARA POSTE, HINCADO DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO DE RELLENO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM ALTERNADO CON CAPAS DE PIEDRA DE RIO, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE MATERIALES, COLOCACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	5,622.58	0.00	0.00	5,622.58	5,622.58	0.00	0.00	5,622.58
										TOTAL DE RETENIDAS	7,717.96	-	-	7,717.96

TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL