H. AYUNTAMIENTO DE SAN /ANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL"
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA
LUGAR: EL MANANTIAL
PROGR.: CAMINOS

CONTRATISTA: LEONARDO TIRADO VAZQUEZ
DOMICILIO: IGNACIO ZARAGOZA No 127
CIUDAD: CHINAMECA
TELEFONO: 0
REG. FED. DE CAUS.: TIVL900919JV9
CONTRATO Nº: 2020301420405
FECHA DE CONTRATO: 23 de Abril del 2020

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA $ 636,547.90
MONTO ANTICIPO RECIBIDO: $ 318,273.94
PERIODO EJECUC. PROGR.: 01 de Mayo del 2020 AL 15 de Mayo del 2020
PERIODO EJECUCION REAL: 01 de Mayo del 2020 AL 15 de Mayo del 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A	REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL													
A1	PRELIMINARES									TOTAL DE PRELIMINARES	$450,302.51	$0.00	$0.00	$450,302.51
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS	M3	540.08	0.00	0.00	540.08	$75.32	$0.00	$0.00	$75.32	$40,678.83	$0.00	$0.00	$40,678.83
50005	ACARREO EN CAMION 1ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO. NO INCLUYE: CARGA CON MAQUINA	M3	675.10	0.00	0.00	675.10	$52.36	$0.00	$0.00	$52.36	$35,348.24	$0.00	$0.00	$35,348.24
50006	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M3-KM	23,628.50	0.00	0.00	23,628.50	$15.84	$0.00	$0.00	$15.84	$374,275.44	$0.00	$0.00	$374,275.44
A2	TERRACERIAS									TOTAL DE TERRACERIA	$98,445.68	$0.00	$0.00	$98,445.68
50003	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	KM	1.87	0.00	0.00	1.87	$7,445.54	$0.00	$0.00	$7,445.54	$13,923.16	$0.00	$0.00	$13,923.16
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	2,700.40	0.00	0.00	2,700.40	$11.23	$0.00	$0.00	$11.23	$30,325.49	$0.00	$0.00	$30,325.49
50008	TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON MAQUINARIA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	540.08	0.00	0.00	540.08	$39.53	$0.00	$0.00	$39.53	$21,349.36	$0.00	$0.00	$21,349.36
50007	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	540.08	0.00	0.00	540.08	$60.82	$0.00	$0.00	$60.82	$32,847.67	$0.00	$0.00	$32,847.67
	SUMAS TOTALES:										$548,748.19	$0.00	$0.00	$548,748.19

RESUMEN DE PARTIDAS:

		ESTIMACIONES												
		1 NORMAL	2 FINIQUITO	3	4	5	6	7	8	SUMA				
A1	PRELIMINARES	$405,812.53	$44,489.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450,302.51	$450,302.51	$0.00	$0.00	$450,302.51
A2	TERRACERIAS	$88,738.63	$9,707.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$98,445.68	$98,445.68	$0.00	$0.00	$98,445.68
		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SUMA:	$494,551.16	$54,197.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$548,748.19	$548,748.19	$0.00	$0.00	$548,748.19
	16% I. V. A.:	$79,128.19	$8,671.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$87,799.71	$87,799.71	$0.00	$0.00	$87,799.71
	TOTALES:	$573,679.35	$62,868.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$636,547.90	$636,547.90	$0.00	$0.00	$636,547.90
	ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:	$286,839.67	$31,434.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$318,273.94	MONTO TOTAL FINIQUITO:		$	$636,547.90
	ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:	$31,434.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	MONTO POR ESTIMAR:		$	$0.00

EJECUTÓ

LEONARDO TIRADO VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de Obras Publicas

Vo Bo

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal