FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EL MIRADOR, LOS CLAVELES, LAS AZUCENAS, LIMONARIAS, GARDENIAS Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA LAS FLORES	CONTRATISTA	VALENTÍN TADEO SÁNCHEZ	TELEFONO:	9212253286	IMPORTE CONTRATO C/IVA :	$1,039,981.67
TIPO:	LICITACION RESTRINGIDA	DOMICILIO:	JUAN ALVAREZ No. 404	REG. FED. DE CAUS.:	TASV-810521-7I1	0 % ANTICIPO RECIBIDO:	$ -
LUGAR:	SAN JUAN EVANGELISTA, VER	COLONIA:	PLAYA SOL	CONTRATO Nº:	2018301420214	PERIODO EJECUC. PROGR.:	08 DE AGOSTO DE 2018 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PROGR.:	FISM-DF 2018	CIUDAD:	COATZACOALCOS	FECHA DE CONTRATO:	06/08/2018	PERIODO EJECUCION REAL:	08 DE AGOSTO DE 2018 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
B	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE													
B01	LINEA DE DISTRIBUCION													
100-1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA EN EL AREA DE TRABAJO	M2	2137.71	0.00	0.00	2,137.71	7.70	0.00	0.00	7.70	16,460.37	0.00	0.00	16,460.37
102-5	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXTRACCION DE TUBERIA SIN RECUPERACION, AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	1603.28	0.00	0.00	1,603.28	66.30	0.00	0.00	66.30	106,297.46	0.00	0.00	106,297.46
20005	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INC. APIZONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	160.33	0.00	0.00	160.33	391.89	0.00	0.00	391.89	62,831.72	0.00	0.00	62,831.72
200100-1	SUMINISTRO, HABILITADO Y ALINEACION DE TUBERIA HIDRALLICA CON CAMPANA, ANG. RD/26 PARA RED DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	885.74	0.00	0.00	885.74	153.70	0.00	0.00	153.70	136,138.24	0.00	0.00	136,138.24
200100-2	SUMINISTRO, HABILITADO Y ALINEACION DE TUBERIA HIDRALLICA CON CAMPANA, ANG. RD/26 PARA RED DE AGUA POTABLE DE 2 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	1786.41	0.00	0.00	1,786.41	127.03	0.00	0.00	127.03	226,927.66	0.00	0.00	226,927.66
200101-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE 3", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	230.15	0.00	0.00	230.15	230.15	0.00	0.00	230.15
200101-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DIAMETRO 76.2 X 76.2 MM (3" X 3"), INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	318.70	0.00	0.00	318.70	956.10	0.00	0.00	956.10
200101-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 11°15' DE PVC DIAMETRO 76.2 MM (3"), INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	254.90	0.00	0.00	254.90	509.80	0.00	0.00	509.80
200101-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE PVC DIAMETRO 76.2 MM (3"), INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	233.21	0.00	0.00	233.21	233.21	0.00	0.00	233.21
200101-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE PVC DIAMETRO 76.2 MM (3"), INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	165.95	0.00	0.00	165.95	497.85	0.00	0.00	497.85
200101-61	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DIAMETRO 76.2 MM (3"), INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	299.88	0.00	0.00	299.88	899.64	0.00	0.00	899.64
200101-7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DIAMETRO 76.2 MM (3"), INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	336.84	0.00	0.00	336.84	1,010.52	0.00	0.00	1,010.52
									SUMA DE ESTA HOJA		552,992.72	-	-	552,992.72
									ACUMULADO DE ESTA HOJA		552,992.72	-	-	552,992.72

VALENTIN TADEO SÁNCHEZ
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL