H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 142 SAN JUAN EVANGELISTA
Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2016 (SENTENCIA)
Presupuesto Autorizado: 10,000,000.00

Fecha de Aprobación:

Identificación y Avances Físico-Financieros

Programa / Subprograma / Tipo / No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico %	Físico Inicio	Físico Término	Financiero %	Financiero Inicio	Financiero Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución
SE 02 a 2020 30 142 0303	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN RODRÍGUEZ CLARA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	301420001	SAN JUAN EVANGELISTA	0.00	02/11/2020		58.12	29/12/2020		EN PROCESO	CONTRATO
SR 01 i 2020 30 142 0304	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS EN LAS YAGUAS-ZACATAL	301420072	LAS YAGUAS	100.00	06/04/2020	30/04/2020	100.00	05/06/2020	08/06/2020	TERMINADA	CONTRATO
UB 01 a 2020 30 142 0305	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ACHOTAL-SAN JUAN EVANGELISTA	301420002	ACHOTAL	100.00	10/06/2020	31/07/2020	100.00	30/06/2020	10/09/2020	TERMINADA	CONTRATO
SJ 02 j 2020 30 142 0307	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EL TELEBACHILLERATO VILLA ALTA CON CLAVE 30ETH0067J DE LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA 2DA ETAPA	301420068	COLONIA VILLA ALTA	0.58	06/11/2020		59.50	29/12/2020		EN PROCESO	CONTRATO
SJ 02 k 2020 30 142 0308	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 30DPR1513N DE CASCAJAL GRANDE	301420012	CASCAJAL GRANDE	0.88	29/10/2020		68.00	01/12/2020		EN PROCESO	CONTRATO
SJ 02 k 2020 30 142 0309	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE 30DPR0779F DE NUEVO SALTILLO	301420052	EJIDO NUEVO SALTILLO	67.06	26/10/2020		67.05	03/12/2020		EN PROCESO	CONTRATO
SJ 02 k 2020 30 142 0310	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE 30DPR2351W EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA	301420024	EJIDO FRANCISCO VILLA	58.15	02/11/2020		58.15	01/12/2020		EN PROCESO	CONTRATO
SD 01 b 2020 30 142 0313	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAXTLA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NEZAHUALCÓYOTL DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN JUANITA	30142004C	ESTACIÓN JUANITA	100.00	10/09/2020	09/10/2020	100.00	24/09/2020	04/11/2020	TERMINADA	CONTRATO
SR 01 f 2020 30 142 0315	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (LA LLORONA)	301420028	EMILIANO ZAPATA (LA LLORONA)	100.00	21/08/2020	25/08/2020	100.00	01/08/2020	25/09/2020	TERMINADA	CONTRATO
SD 01 b 2020 30 142 0316	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN RODRÍGUEZ CLARA EN SAN JUAN EVANGELISTA	301420001	SAN JUAN EVANGELISTA	63.35	02/12/2020		63.35	29/12/2020		EN PROCESO	CONTRATO
SC 08 l 2020 30 142 0317	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	301420008	RANCHO NUEVO	51.07	23/11/2020		51.07	29/12/2020		EN PROCESO	CONTRATO
SE 01 b 2020 30 142 0318	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERÍA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN Y CAMPO NUEVO	301420003	EJIDO LA UNIÓN Y CAMPO NUEVO	50.54	16/11/2020		50.54	29/12/2020		EN PROCESO	CONTRATO
SE 01 b 2020 30 142 0320	REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA	301420043	LA LIMA	50.19	05/12/2020		50.16	29/12/2020		EN PROCESO	CONTRATO

Estructura Financiera (Inversión Aprobada)

No. Obra	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
0303	665,060.71	665,060.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304	497,862.43	497,862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305	1,249,098.21	1,249,098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0307	374,542.56	374,542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0308	700,903.46	700,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0309	841,601.40	841,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0310	714,377.08	714,377.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0313	1,198,387.02	1,198,387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0315	743,626.55	743,626.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0316	127,750.17	127,750.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0317	941,000.00	941,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0318	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0320	739,065.94	739,065.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estructura Financiera (Inversión Devengada)

No. Obra	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
0303	386,578.13	386,578.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304	497,862.43	497,862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305	1,249,098.21	1,249,098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0307	223,072.50	223,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0308	476,617.78	476,617.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0309	564,374.14	564,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0310	417,830.95	417,830.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0313	1,198,387.02	1,198,387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0315	743,626.55	743,626.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0316	80,833.21	80,833.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0317	460,576.77	460,576.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0318	274,454.11	274,454.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0320	370,912.75	370,912.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estructura Financiera (Inversión Pagada)

No. Obra	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
0303	386,578.13	386,578.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304	497,862.43	497,862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305	1,249,098.21	1,249,098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0307	223,072.50	223,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0308	476,617.78	476,617.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0309	564,374.14	564,374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0310	417,830.95	417,830.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0313	1,198,387.02	1,198,387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0315	743,626.55	743,626.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0316	80,833.21	80,833.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0317	460,576.77	460,576.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0318	274,454.11	274,454.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0320	370,912.75	370,912.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estructura Financiera (Saldo)

No. Obra	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
0303	278,482.58	278,482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0307	151,470.06	151,470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0308	224,285.68	224,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0309	277,227.26	277,227.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0310	300,546.13	300,546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0316	46,916.96	46,916.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0317	480,423.23	480,423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0318	268,545.89	268,545.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0320	368,153.18	368,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Metas

No. Obra	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones
0303	METRO CUADRADO	568.21	394.00	OBRA EN PROCESO
	PERSONA	1,230.00		
0304	KILÓMETRO	1.78	1.78	OBRA TERMINADA
	PRODUCTOR	100.00		
0305	KILÓMETRO	4.40	4.40	OBRA TERMINADA
	PERSONA	899.00		
0307	ANEXO	1.00	0.58	OBRA EN PROCESO
	ALUMNO	136.00		
0308	ANEXO	1.00	0.88	OBRA EN PROCESO
	ALUMNO	124.00		
0309	ANEXO	1.00	0.67	OBRA EN PROCESO
	ALUMNO	86.00		
0310	ANEXO	1.00	0.58	OBRA EN PROCESO
	ALUMNO	102.00		
0313	METRO LINEAL	310.50	310.50	OBRA TERMINADA
	PERSONA	352.00		
0315	KILÓMETRO	1.50	1.50	OBRA TERMINADA
	PRODUCTOR	325.00		
0316	METRO LINEAL	54.30	34.00	OBRA EN PROCESO
	PERSONA	15.00		
0317	COLECTOR	1.00	0.51	OBRA EN PROCESO
	PERSONA	188.00		
0318	METRO CUADRADO	6,788.32	3,396.00	OBRA EN PROCESO
	PERSONA	352.00		
0320	METRO CUADRADO	20,602.00	10,981.60	OBRA EN PROCESO
	PERSONA	830.00		

CIE/2020/SAN JUAN EVANGELISTA/6098

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CARLOS PITA LAGOS
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN EVANGELISTA, VER. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018 - 2021

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORÍA

SELLO DIGITAL: TKQx4W5o/z7nZiqtwoUfgwjWAdAXs4uFykYrRCb9gmtCMcRbDA16kjIZAKCAzL9XI98A2en4B4f+I+UD9Ysh/MLJ2cRadgTY9O/re2//cmofpkEfJr10sJkDN6qhu70gtDcRLCwY5JdgSWorRatD/Au+znLIfSvGoy+a1TNZ3bY=

Última actualización 15/01/2021

Escaneado con CamScanner

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORIA

CIE/2020/SAN JUAN EVANGELISTA
6098

SELLO DIGITAL: TKQx4WSo/z7nZiqtwoUfgwjWAdAXs4uFykYrRCb9gmtCMcRbDA16kjIZAKCAzL9XI98A2en4B4f+I+UD9Ysh/MLj2cRadgTY9O/re2//cmofpkEfJr10sJkDN6qhu70gtDcRLCwY5JdgSWorRatD/Au+znUf5vGoy+a1TNZ3bY=

Escaneado con CamScanner