H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE TERRACERIA ACHOTAL-MONTE VERDE-IXTAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 12 + 500	CONTRATISTA	TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO	TELEFONO:		IMPORTE CONTRATO C/IVA :	$1,075,898.14
TIPO:	INVITACION RESTRINGIDA CUANDO MENOS A TRES	DOMICILIO:	CALLE 5 DE MAYO No. 408	REG. FED. DE CAUS.:	RATT961125ADO	30.00 % ANTICIPO RECIBIDO:	$ 322,769.44
LUGAR:	MONTE VERDE	COLONIA:	CENTRO	CONTRATO Nº:	2018301420078	PERIODO EJECUC. PROGR.:	14 DE JUNIO DE 2018 AL 20 DE JULIO DE 2018
PROGR.:	FISM-DF 2018	CIUDAD:	ACAYUCAN	FECHA DE CONTRATO:	11/06/2018	PERIODO EJECUCION REAL:	14 DE JUNIO DE 2018 AL 20 DE JULIO DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTES TOTALES IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A	REHABILITACION DE CAMINO													
A1	PRELIMINARES													
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS	M3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	70.50	0.00	0.00	70.50	253,800.00	0.00	0.00	253,800.00
50025	ACARREO EN CAMION 1ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO. NO INCLUYE CARGA CON MAQUINA	M3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	18.51	0.00	0.00	18.51	66,636.00	0.00	0.00	66,636.00
50026	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M3 KM	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	7.77	0.00	0.00	7.77	111,888.00	0.00	0.00	111,888.00
A2	TERRACERÍA								SUMA DE PRELIMINARES		432,324.00	0.00	0.00	432,324.00
50003	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	KM	8.00	0.00	0.00	8.00	6,440.30	0.00	0.00	6,440.30	51,522.40	0.00	0.00	51,522.40
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	9.43	0.00	0.00	9.43	226,320.00	0.00	0.00	226,320.00
50008	TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON MAQUINARIA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	33.34	0.00	0.00	33.34	120,024.00	0.00	0.00	120,024.00
50012	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	27.03	0.00	0.00	27.03	97,308.00	0.00	0.00	97,308.00
									SUMA DE TERMINACION DE OBRA		495,174.40	0.00	0.00	495,174.40
	SUMAS TOTALES:								SUBTOTAL		927,498.40	0.00	0.00	927,498.40
									TOTAL		927,498.40	0.00	0.00	927,498.40

	RESUMEN:	ESTIMACIONES 1	2	3	4	5	6	7	8	SUMA				
A1	PRELIMINARES	216,162.00	216,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,324.00	432,324.00	0.00	0.00	432,324.00
A2	TERRACERÍA	247,587.20	247,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,174.40	495,174.40	0.00	0.00	495,174.40
	SUMA:	463,749.20	463,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,498.40	927,498.40	0.00	0.00	927,498.40
	16% I. V. A.:	74,199.87	74,199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,399.74	148,399.74	0.00	0.00	148,399.74
	TOTALES:	537,949.07	537,949.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,898.14	1,075,898.14	0.00	0.00	1,075,898.14
	ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:	161,384.72	161,384.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,769.44	MONTO TOTAL FINIQUITO:		$	1,075,898.14
	ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:	161,384.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO POR ESTIMAR:		$	0.00

TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JAVIER BARRIENTOS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL