ORFIS

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISM-DF 2019	LOCALIDAD:	SAN FELIPE DE JESUS
No. DE OBRA:	2019301420206	FECHA DE ELABORACION:	27 DE DICIEMBRE DEL 2019
DESCRIPCION DE LA OBRA:	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS	HOJA	1 DE 3

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A1	DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICION.													
1005-01	DESMANTELAMIENTO DE CISTERNA DE 10 M3 EXISTENTE A UNA ALTURA DE 4.45 MTS INC. DESCONEXION DE TUBERIA DE LLENADO DE 2 1/2" Y DE TUBERIA DE DESCARGA DE 2 1/2", BAJADA DE CISTERNA, ACARREO A UNA ESTACION A 20 MTS A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	8,123.03	0.00	0.00	8123.03	8,123.03	0.00	0.00	8,123.03
1005.02	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO A UNA ALTURA DE 4.45 MTS SIN RECUPERACION DE ACERO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	0.71	0.00	0.00	0.71	1,641.02	0.00	0.00	1641.02	1,165.12	0.00	0.00	1,165.12
A2	OBRA CIVIL													
30950	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M3	6.82	0.00	0.00	6.82	2,921.18	0.00	0.00	2921.18	19,922.45	0.00	0.00	19,922.45
40870	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM (3/8",1/2,5/8 Y 3/4) FY=4200 KG/CM2 INCLUYE GANCHOS TRASLAPES, DESPERDICIOS, Y ELEVACIÓN HASTA 12 M DE ALTURA	KG	1,132.37	0.00	0.00	1,132.37	31.27	0.00	0.00	31.27	35,409.21	0.00	0.00	35,409.21
30590	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN TANQUES ELEVADOS HASTA UNA ALTURA DE 13 MTS	M2	61.82	0.00	0.00	61.82	804.74	0.00	0.00	804.74	49,749.03	0.00	0.00	49,749.03
60477	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOS DE 9", INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.00	0.00	0.00	10.00	239.84	0.00	0.00	239.84	2,398.40	0.00	0.00	2,398.40
75801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON PROP. DE 1.5 KG/SACO DE CEMENTO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	63.00	0.00	0.00	63.00	40.64	0.00	0.00	40.64	2,560.32	0.00	0.00	2,560.32
40821	CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE 0.80 X 0.85 M., PARA ACCESO A TANQUE, A BASE DE LAMINA NEGRA CAL. 18, CON MARCO Y CONTRA MARCO A BASE DE ÁNGULO DE L 3"X1/4". INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ELEVACIÓN Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	2,009.52	0.00	0.00	2009.52	2,009.52	0.00	0.00	2,009.52
40815	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA MARINA CON UNA ALTURA DE 2.4 MTS PARA DESCENSO A CUBETA A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/4" Y REDONDO LISO 3/4"Ø @ 40 CMS. PLACAS DE 6X6X6X3/8 Y ANCLAS NECESARIAS PARA SU FIJACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	6,241.50	0.00	0.00	6241.50	6,241.50	0.00	0.00	6,241.50
										SUBTOTALES HOJAS	127,578.58	0.00	0.00	127,578.58
										SUMA TOTALES	127,578.58	0.00	0.00	127,578.58

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Bo.

JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUPERVISOR EXTERNO
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZÓ PARA PAGO

ORFIS

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISM-DF 2019	LOCALIDAD:	SAN FELIPE DE JESUS

No. DE OBRA:	2019301420206	FECHA DE ELABORACION:	27 DE DICIEMBRE DEL 2019		
DESCRIPCION DE LA OBRA:	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS	HOJA	2	DE	3

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
40817	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA DE 7.00 MTS DE ALTURA PARA ASCENSO A TANQUE A BASE DE ÁNGULO 1 1/2" X 1/4" Y REDONDO LISO DE 5/8" CON PROTECCIÓN A BASE DE SOLERA 1" Y ANCLAS PARA SU FIJACIÓN ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	15,733.76	0.00	0.00	15733.76	15,733.76	0.00	0.00	15,733.76
7004 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFÓN EN EXTERIORES HASTA UNA ALTURA DE 13 MTS	M2	92.61	0.00	0.00	92.61	85.13	0.00	0.00	85.13	7,883.89	0.00	0.00	7,883.89
A3	LINEA DE LLENADO AL TANQUE													
10521	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 60 CM DE FO.GO. DE 2 1/2"" Y DE 60 CM DE LONGITUD PARA LINEA DE LLENADO Y DE DESCARGA , INCLUYE: VARILLA DE 1/2 SOLDADA EN UN EXTREMO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS DE PINTURA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	432.22	0.00	0.00	432.22	432.22	0.00	0.00	432.22
10523	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90ª DE Fo Go DE 2 1/2" DE DIAM., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	232.18	0.00	0.00	232.18	232.18	0.00	0.00	232.18
A4	LINEA DE DEMACIAS													
10520	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLEDE FO.GO. DE 3" X 60 CM DE LONGITUD, PARA LA LINEA DE DEMACIAS INCLUYE: VARILLA DE 1/2 SOLDADA EN UN EXTREMO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS DE PINTURA Y- TELA DE ALAMBRE PARA MOSQUITERO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	494.83	0.00	0.00	494.83	494.83	0.00	0.00	494.83
										SUBTOTALES HOJAS	24,776.88	0.00	0.00	24,776.88
										SUMA TOTALES	152,355.46	0.00	0.00	152,355.46

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICPAL CONSTITUCIONAL
Vo. Bo.

JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EJECUTO

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VERIFICO

ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
SUPERVISOR EXTERNO
VERIFICO

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
DIR. OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZÓ PARA PAGO

ORFIS

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	SAN JUAN EVANGELISTA	EJERCICIO:	2019
FONDO:	FISM-DF 2019	LOCALIDAD:	SAN FELIPE DE JESUS

No. DE OBRA:	2019301420206	FECHA DE ELABORACION:	27 DE DICIEMBRE DEL 2019		
DESCRIPCION DE LA OBRA:	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS	HOJA	3	DE	3

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUC.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
10521	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE 60 CM DE FO.GO. DE 2 1/2"" Y DE 60 CM DE LONGITUD PARA LINEA DE LLENADO Y DE DESCARGA , INCLUYE: VARILLA DE 1/2 SOLDADA EN UN EXTREMO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS DE PINTURA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	432.22	0.00	0.00	432.22	432.22	0.00	0.00	432.22
10524	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE Fo Go DE 3" DE DIAM., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	458.14	0.00	0.00	458.14	458.14	0.00	0.00	458.14
A5	LINEA DE DESCARGA													
10522	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FO.GO. DE 2 1/2" CON ROSCA EN LOS EXTREMOS , INCLUYE: APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS DE PINTURA	ML	5.00	0.00	0.00	5.00	630.41	0.00	0.00	630.41	3,152.05	0.00	0.00	3,152.05
10523	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90ª DE Fo Go DE 2 1/2" DE DIAM., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	232.18	0.00	0.00	232.18	464.36	0.00	0.00	464.36
										SUBTOTALES HOJAS	4,506.77	0.00	0.00	4,506.77
										SUMA TOTALES	156,862.23	0.00	0.00	156,862.23
										IVA	25,097.96	0.00	0.00	25,097.96
										TOTAL	181,960.19	0.00	0.00	181,960.19

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1(UNO)FINIQUITO	$ 156,862.23	$ 181,960.19
TOTAL	$ 156,862.23	$ 181,960.19

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	$ 156,862.23	$ 181,960.19
CONVENIO Y/O		
TOTAL	$ 156,862.23	$ 181,960.19
IMPORTE	$ 156,862.23	$ 181,960.19
SALDO	$ -	$ -

JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
EJECUTÓ

ING. JUAN G. SALAZAR VELASCO
AUTORIZÓ PARA PAGO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
Vo. Bo.

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
VERIFICÓ

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
ENTERADO PARA PAGO

ARQ. JAIRO GONZALEZ MORALES
VERIFICÓ