H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ 1a ETAPA DE SAN JUAN EVANGELISTA	CONTRATISTA	TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO	TELEFONO:	IMPORTE CONTRATO C/IVA : $3,541,299.88
TIPO:	LICITACION RESTRINGIDA	DOMICILIO:	CALLE 5 DE MAYO No 408	REG. FED. DE CAUS.: RATT961125ADO	0 % ANTICIPO RECIBIDO: $ 1,770,649.94
LUGAR:	SAN JUAN EVANGELISTA	COLONIA:	CENTRO	CONTRATO Nº: 2019301420075	PERIODO EJECUC. PROGR.: 01 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019
PROGR.:	FISM-DF 2019	CIUDAD:	ACAYUCAN	FECHA DE CONTRATO: 26/03/2019	PERIODO EJECUCION REAL: 01 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA: VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS: P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTES TOTALES: IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO													
C01	PRELIMINARES													
100	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCION.	M2	3668.24	0.00	0.00	3,668.24	8.33	0.00	0.00	8.33	30,556.44	0.00	0.00	30,556.44
100-5	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA CON EQUIPO MECANICO CON UN ESPESOR DE 10 CMS., INCLUYE: ACAMELLONDADO DE MATERIAL	M3	181.78	0.00	181.78	-	332.83	0.00	0.00	332.83	60,501.84	0.00	60501.84	-
100-6	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL	M3	9.92	0.00	9.92	-	333.00	0.00	0.00	333.00	3,303.36	0.00	3303.36	-
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	3668.24	0.00	3668.24	-	10.87	0.00	0.00	10.87	39,873.77	0.00	39873.77	-
102-6	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CORTE Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B"	M3	733.65	0.00	0.00	733.65	34.41	0.00	0.00	34.41	25,244.90	0.00	0.00	25,244.90
105-1	CARGA CON MAQUINA A CAMION VOLTEO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	1204.94	0.00	245.11	959.83	8.17	0.00	0.00	8.17	9,844.36	0.00	2002.55	7,841.81
20012-1	ACARREO A PRIMER KM DE MATERIALES MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES EN CAMION VOLTEO. DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	1204.94	0.00	245.11	959.83	55.67	0.00	0.00	55.67	67,079.01	0.00	13645.27	53,433.74
50009	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, CON TAPA Y BROCAL, INCLUYE: METARIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	1.00	-	509.29	0.00	0.00	509.29	509.29	0.00	509.29	-
									SUMA DE PRELIMINARES		236,912.97	0.00	119,836.08	117,076.89

TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ 1a ETAPA DE SAN JUAN EVANGELISTA	CONTRATISTA	TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO	TELEFONO:	IMPORTE CONTRATO C/IVA : $3,541,299.88
TIPO:	LICITACION RESTRINGIDA	DOMICILIO:	CALLE 5 DE MAYO No 408	REG. FED. DE CAUS.: RATT961125ADO	0 % ANTICIPO RECIBIDO: $ 1,770,649.94
LUGAR:	SAN JUAN EVANGELISTA	COLONIA:	CENTRO	CONTRATO Nº: 2019301420075	PERIODO EJECUC. PROGR.: 01 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019
PROGR.:	FISM-DF 2019	CIUDAD:	ACAYUCAN	FECHA DE CONTRATO: 26/03/2019	PERIODO EJECUCION REAL: 01 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTES TOTALES IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
C02	CONFORMACION DE BASE													
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS	M3	733.65	0.00	0.00	733.65	74.61	0.00	0.00	74.61	54,737.63	0.00	0.00	54,737.63
20012-2	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	953.75	0.00	0.00	953.75	54.68	0.00	0.00	54.68	52,151.05	0.00	0.00	52,151.05
20012-3	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO	M3	1907.50	0.00	0.00	1,907.50	15.61	0.00	0.00	15.61	29,776.08	0.00	0.00	29,776.08
20012-4	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE O BASE, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	725.85	0.00	0.00	725.85	115.83	0.00	0.00	115.83	84,075.21	0.00	0.00	84,075.21
C03	GUARNICIONES													
								SUMA DE CONFORMACION DE BASE			220,739.97	0.00	0.00	220,739.97
102	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A DOS METROS. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	43.04	0.00	0.71	42.33	214.39	0.00	0.00	214.39	9,227.35	0.00	152.22	9,075.13
30201-2	HECHURA DE GUARNICION DE SECCION 15 X 20 X 40 CM,CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRADO EN DOS CARAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	538.06	0.00	8.77	529.29	305.73	0.00	0.00	305.73	164,501.08	0.00	2681.25	161,819.83
20007	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	22.86	0.00	0.64	22.22	189.01	0.00	0.00	189.01	4,320.77	0.00	120.97	4,199.80
20502	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	538.06	0.00	0.00	538.06	50.74	0.00	0.00	50.74	27,301.16	0.00	0.00	27,301.16
C04	BANQUETAS													
								SUMA DE GUARNICIONES			205,350.36	0.00	2954.44	202,395.92
10105	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESP., INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	118.38	0.00	40.04	78.34	377.40	0.00	0.00	377.40	44,676.61	0.00	15111.09	29,565.52
010132-1	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CONSIDERANDO ELABORACION, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	538.06	93.76216		631.82216	246.20	0.00	0.00	246.20	132,470.37	23084.25	0.00	155,554.62
								SUMA DE BANQUETAS			177,146.98	23,084.25	15,111.09	185,120.14

TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROSIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL DARMIENTO PEREZ
TESORERO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

FINIQUITO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ 1a ETAPA DE SAN JUAN EVANGELISTA	CONTRATISTA	TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO	TELEFONO:	
TIPO:	LICITACION RESTRINGIDA	DOMICILIO:	CALLE 5 DE MAYO No 408	REG. FED. DE CAUS.:	RATT961125ADO
LUGAR:	SAN JUAN EVANGELISTA	COLONIA:	CENTRO	CONTRATO Nº:	2019301420075
PROGR.:	FISM-DF 2019	CIUDAD:	ACAYUCAN	FECHA DE CONTRATO:	26/03/2019

IMPORTE CONTRATO C/IVA :	$3,541,299.88		
0 % ANTICIPO RECIBIDO:	$ 1,770,649.94		
PERIODO EJECUC. PROGR.:	01 DE ABRIL DE 2019	AL	31 DE MAYO DE 2019
PERIODO EJECUCION REAL:	01 DE ABRIL DE 2019	AL	31 DE MAYO DE 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA: VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS: P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTES TOTALES: IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
C05	PAVIMENTO													
30201-4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA A BASE DE PERFIL CANAL MONTEN DE ACERO AL CARBON DE 6" DE PERALTE CAL. 14, INCLUYE: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 2" X 1/4" @ 30 CM. DE SEPARACION EN EL PATIN DEL PERFIL Y BARRENOS PARA VARILLAS PASAJUNTAS DE 3/4" DE DIAM. @ 70 CM. DE SEPARACION. ALINEACION Y FIJACION DEL PERFIL.	ML	774.48	0.00	0.00	774.48	36.15	0.00	0.00	36.15	27,997.45	0.00	0.00	27,997.45
30201-1	ELABORACIÓN Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 PARA PAVIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR, CON ACABADO PULIDO-RAYADO, REMATADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	3668.24	11.76	0.00	3,680.00	559.70	0.00	0.00	559.70	2,053,113.93	6582.07	0.00	2,059,696.00
30209	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO CURACRETO EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3668.24	0.00	0.00	3,668.24	14.52	0.00	0.00	14.52	53,262.84	0.00	0.00	53,262.84
30211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE EXPANSION A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 45 CM., DE 0.80 E LARGO, DENTRO DE UN POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	320.93	0.00	32.93	288.00	117.39	0.00	0.00	117.39	37,673.97	0.00	3865.65	33,808.32
30212	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO O PISO EXISTENTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (6.35 CM) , INCLUYE: TRAZO Y ALINEAMIENTO DEL CORTE.	ML	722.08	0.00	0.00	722.08	11.23	0.00	0.00	11.23	8,108.96	0.00	0.00	8,108.96
C06	TERMINACION								SUMA DE PAVIMENTO		2,180,157.15	6582.07	3865.65	2,182,873.57
145	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	3668.24	0.00	0.00	3,668.24	8.87	0.00	0.00	8.87	32,537.29	0.00	0.00	32,537.29
									SUMA DE TERMINACION		32,537.29	0.00	0.00	32,537.29

RESUMEN:		ESTIMACIONES 1	2	3	4	5	6	7	8	TOTALES SUMA				
											3,052,844.72	29,666.32	141,767.26	2,940,743.78
C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO													
C01	PRELIMINARES	117,076.89								117,076.89	236,912.97	0.00	119,836.08	117,076.89
C02	CONFORMACION DE BASE	220,739.97								220,739.97	220,739.97	0.00	0.00	220,739.97
C03	GUARNICIONES	202,395.92								202,395.92	205,350.36	0.00	2,954.44	202,395.92
C04	BANQUETAS	185,120.14								185,120.14	177,146.98	23,084.25	15,111.09	185,120.14
C05	PAVIMENTO	2,182,873.57								2,182,873.57	2,180,157.15	6,582.07	3,865.65	2,182,873.57
C06	TERMINACION	32,537.29								32,537.29	32,537.29	0.00	0.00	32,537.29
	S U M A :	2,940,743.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,743.78	3,052,844.72	29,666.32	141,767.26	2,940,743.78
	16% I. V. A. :	470,519.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,519.01	488,455.16	4,746.61	22,682.76	470,519.01
	T O T A L E S :	3,411,262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411,262.79	3,541,299.88	34,412.93	164,450.02	3,411,262.79
	ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:	1,770,649.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,649.94	MONTO TOTAL FINIQUITO:		$	3,411,262.79
	ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO POR ESTIMAR:		$	130,037.09

TERESA DE JESUS RAMIREZ TADEO
CONTRATISTA

ING. DAVID AMBROCIO RIVAS
SUPERVISOR

ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SARMIENTO PEREZ
TESORERO

C. ANDRES VALENCIA RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL