H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2020

TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2020 al 30/09/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 142 SAN JUAN EVANGELISTA

Puente de Financiamiento: FEFMPHT

Presupuesto Autorizado: 2,521,468.00

Hoja:

Fecha de Aprobación: 22/10/2020

Programa / Subprograma / Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
					Físico			Financiero																									
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Puente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Puente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Puente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																							
UB 01 a	2020 30 142 0402	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	30142003 4	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	93.32	07/06/ 2020		93.32	05/05/ 2020		740,337.61	740,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,902.81	690,902.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,902.81	690,902.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.15	
																															PERSONA	466.00	
UB 01 a	2020 30 142 0403	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA	30142002 4	EJIDO FRANCISCO VILLA	100.00	11/05/ 2020	25/05/ 2020	100.00	06/05/ 2020	27/07/ 2020	639,483.69	639,483.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,483.69	639,483.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,483.69	639,483.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.10	de 1
																															PERSONA	487.00	OBRA TERMINADA
SE 01 b	2020 30 142 0405	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL	30142004 5	EL MANANTIAL	100.00	01/05/ 2020	15/05/ 2020	100.00	29/04/ 2020	24/06/ 2020	636,547.90	636,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,547.90	636,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,547.90	636,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,700.40	
																															PERSONA	432.00	OBRA TERMINADA
SE 01 b	2020 30 142 0406	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA (LA ARENA)	30142004 4	LOMA BONITA	0.00			0.00			496,423.37	496,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,410.00	
																															PERSONA	452.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											2,512,792.57	2,512,792.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,934.40	1,966,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,934.40	1,966,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Andrés Valencia Ríos
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

José Manuel Sarmiento Pérez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

José Trinidad Mortera Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORIA

TRI/2020/SAN JUAN EVANGELISTA
16245

SELLO DIGITAL: J7ICmF0xLujf6Cm15EPZIfHf+kCRQyLgFrIeabSealyH7QhPYvWM6zBUyeoit3WsP3cboGhtW601rswnEaceiZzLvO7d2Eky1AKJ6udOnH06HI3CmfpzD8vWooOVKVMlAS7Tu0k4TwW0v/BjtRKPBQ6WMvXAQ9siMogdCjn6wy4=