H. AYUNTAMIENTO DE SAN VANGELISTA, VER.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2018-2021

SAN JUAN EVANGELISTA
GOBIERNO MUNICIPAL

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA
TIPO: ADJUDICACION DIRECTA
LUGAR: FRANCISCO VILLA
PROGR.: CAMINOS RURALES

CONTRATISTA: BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
DOMICILIO: CALLE CORREOS No 45 COLONIA BARRIO CUARTO
CIUDAD: COSOLEACAQUE

TELEFONO: 0
REG. FED. DE CAUS.: MAMB890818DB8
CONTRATO Nº: 2020301420403
FECHA DE CONTRATO: 5 DE MAYO DEL 2020

IMPORTE DE CONTRATO CON IVA: $ 639,483.69
MONTO ANTICIPO RECIBIDO: $ 255,793.48
PERIODO EJECUC. PROGR.: 11 DE MAYO DEL 2020 AL 25 DE MAYO DEL 2020
PERIODO EJECUCION REAL: 11 DE MAYO DEL 2020 AL 25 DE MAYO DEL 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMEN.	P. U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
A1	PRELIMINARES													
50002	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGOS DE REGALIAS	M3	576.00	0.00	0.00	576.00	75.60	0.00	0.00	75.60	43,545.60	0.00	0.00	43,545.60
50005	ACARREO EN CAMION 1ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSOS REVESTIDO. NO INCLUYE: CARGA CON MAQUINA	M3	720.00	0.00	0.00	720.00	52.18	0.00	0.00	52.18	37,569.60	0.00	0.00	37,569.60
50006	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M3-KM	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00	15.81	0.00	0.00	15.81	364,262.40	0.00	0.00	364,262.40
									TOTAL DE PRELIMINARES		445,377.60	-	-	445,377.60
A2	TERRACERIAS													
50003	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	KM	2.20	0.00	0.00	2.20	7,466.18	0.00	0.00	7,466.18	16,425.60	0.00	0.00	16,425.60
50004	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	11.06	0.00	0.00	11.06	31,852.80	0.00	0.00	31,852.80
50008	TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO CON MAQUINARIA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	576.00	0.00	0.00	576.00	39.42	0.00	0.00	39.42	22,705.92	0.00	0.00	22,705.92
50007	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	576.00	0.00	0.00	576.00	60.62	0.00	0.00	60.62	34,917.12	0.00	0.00	34,917.12
									TOTAL DE TERRACERIAS		105,901.44	-	-	105,901.44
	SUMAS TOTALES:										551,279.04	-	-	551,279.04

	RESUMEN DE PARTIDAS:	ESTIMACIONES 1 (NORMAL)	2 (FINIQUITO)	3	4	5	6	7	8	SUMA				
A1	PRELIMINARES	267,226.56	178,151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,377.60	445,377.60	0.00	0.00	445,377.60
A2	TERRACERIAS	70,111.10	35,790.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,901.44	105,901.44	0.00	0.00	105,901.44
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	337,337.66	213,941.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,279.04	551,279.04	0.00	0.00	551,279.04
	16% I. V. A.:	53,974.03	34,230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,204.65	88,204.65	0.00	0.00	88,204.65
	TOTALES:	391,311.69	248,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,483.69	639,483.69	0.00	0.00	639,483.69
	ANTICIPO AMORTIZADO C/IVA:	156,524.68	99,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,793.48	MONTO TOTAL FINIQUITO:			$ 639,483.69
	ANTICIPO POR AMORTIZAR C/IVA:	99,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MONTO POR ESTIMAR:			$ 0.00

EJECUTO
BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN
Representante Legal

AUTORIZÓ
ING. JUAN GABRIEL SALAZAR VELASCO
Director de Obras Publicas

Vo Bo
C. ANDRES VALENCIA RIOS
Presidente Municipal